

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：           庙河崮村安全饮水提升工程          

自评项目单位：           子洲县驼耳巷乡人民政府          

项目主管部门：           子洲县驼耳巷乡人民政府          

项目单位法人代码：           116108317379596467          

评价工作组负责人：           张璐           （签章）

联系人：           高倩倩          

联系电话：           17309123303          

评价时间： 2022 年 10 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		庙河崮村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467			实施单位	曹军		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。维修水井，解决庙河崮村约 68 户 128 人，其中脱贫户 26 户 59 人的安全用水问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。维修水井，解决庙河崮村约 68 户 128 人，其中脱贫户 26 户 59 人的安全用水问题				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指 标	土方开挖（立方）	≥3508.5	3508.5	5	5	
			土方回填（立方）	≥3940.5	3940.5	5	5	
			淤泥开挖（立方）	≥432	432	5	5	
			管道铺设（米）	≥2700	2700	5	5	
			检查井（座）	4	4	5	5	
			两项自吸泵（台）	2	2	5	5	
			电缆线（米）	35	35	5	5	
		配电箱（个）	1	1	5	5		
		质量指 标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE 质量（mpa）	≥1.6	1.6	5	5	
	水质化验通过率		≥100%	100%	5	5		
	时效指 标	项目（工程）完工时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 6 月 30 日前	5	5		
	成本指 标	工程总成本（万元）	≤8	8	5	5		
	效益 指标	社会效 益指标	一般群众受益（人）	≥128	128	5	5	
			脱贫户受益（人）	≥59	59	5	5	
可持续 影响指 标		工程设计使用年限	≥6 年	6 年	5	5		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥96%	95%	10	9		
总分					100	99		

# 庙河峁村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子政乡振发〔2022〕26 号《子洲县乡村振兴局 子洲县财政局关于下达 2022 年中央（提前）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2022〕77 号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：新建水源 1 处，管网 1600 米。

### (二) 项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		庙河峁村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	8 万元			
		其中：财政拨款	8 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决庙河峁村约 68 户 128 人，其中脱贫户 26 户 59 人的安全用水问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决庙河峁村约 68 户 128 人，其中脱贫户 26 户 59 人的安全用水问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土方开挖（立方）	≥3508.5	3508.5	
			土方回填（立方）	≥3940.5	3940.5	
			淤泥开挖（立方）	≥432	432	
			管道铺设（米）	≥2700	2700	
			检查井（座）	4	4	
			两项自吸泵（台）	2	2	
			电缆线（米）	35	35	
		配电箱（个）	1	1		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	
			PE 质量（mpa）	≥1.6	1.6	
	水质化验通过率		≥100%	100%		
	时效指标	项目（工程）完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 6 月 30 日前		
成本指标	工程总成本（万元）	≤8	8			

效益指标	社会效益指标	一般群众受益(人)	≥128	128	
		脱贫户受益(人)	≥59	59	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	95%	

1. 总体目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决庙河峁村约 68 户 128 人，其中脱贫户 26 户 59 人的安全用水问题。

2. 年度目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决庙河峁村约 68 户 128 人，其中脱贫户 26 户 59 人的安全用水问题。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

庙河峁村安全饮水提升工程属于衔接资金，资金共投入 8 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于驼耳巷乡庙河峁村安全饮水提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，庙河峁新建水源 1 处，管网 1600 米。共计花费 8 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 3. 28	衔接资金	庙河峁村安全饮水提升工程	8
合计				8

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

庙河峁村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 99 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 1 分，得 9 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于庙河峁村安全饮水提升工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张璐	乡长	驼耳巷乡人民政府	张璐
	张芳	财政所所长	驼耳巷乡人民政府	张芳
	艾小涛	经济综合站	驼耳巷乡人民政府	艾小涛

项目单位（中众机构）负责人（签字并盖章）：  


年 月 日