

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 牛圈湾村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 张璐 （签章）

联系人： 高倩倩

联系电话： 17309123303

评价时间： 2022年10月20日



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		牛圈湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	子洲县梁勇建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	100%	10	85.7%	8	
	其中：财政拨款	35	35	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 62 户 155 人，其中脱贫户 60 户 150 人安全用水问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 62 户 155 人，其中脱贫户 60 户 150 人安全用水问题				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	人工打水井（容量）	$\geq 39$	39	5	5	
			蓄水池（座）	$\geq 1$	1	5	5	
			水塔（座）	$\geq 1$	1	5	5	
			挖沟槽土方、填方（立方）	$\geq 2052$	2052	5	5	
			两项、三项电设备设备	$\geq 3$	3	5	5	
			PE32 管道（米）	$\geq 1070$	1070	5	5	
			电气配线（米）	$\geq 2350$	2350	5	5	
			检查井（座）	$\geq 4$	4	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			PE 质量（mpa）	$\geq 1.6$	1.6	5	5	
	水质化验通过率		$\geq 100\%$	100%	5	5		
	时效指标	项目（工程）完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 6 月 20 日	5	5		
	成本指标	工程总成本（万元）	$\leq 35$	35	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	一般群众受益（人）	$\geq 155$	155	5	5	
			脱贫户受益（人）	$\geq 150$	150	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限	$\geq 6$ 年	6 年	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 96\%$	95%	10	9		
总分						100	97	



# 牛圈湾村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩衔组发〔2022〕10号以及子财发〔2022〕182号《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：牛圈湾新建水井3眼（一个机井、人工井2个），水塔1座，配套管网等。

### (二) 项目目标

### 2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		牛圈湾村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	35万元			
		其中：财政拨款	35万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约62户155人，其中脱贫户60户150人安全用水问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约62户155人，其中脱贫户60户150人安全用水问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工打水井（容量）	≥39	39	
			蓄水池（座）	≥1	1	
			水塔（座）	≥1	1	
			挖沟槽土方、填方（立方）	≥2052	2052	
			两项、三项电设备设备	≥3	3	
			PE32管道（米）	≥1070	1070	
		电气配线（米）	≥2350	2350		
		检查井（座）	≥4	4		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	
			PE质量（mpa）	≥1.6	1.6	
	水质化验通过率		≥100%	100%		
	时效指标		项目（工程）完工时间	2022年12月31日前	2022年6月20日	



	成本指标	工程总成本（万元）	≤35	35	
效益指标	社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥155	155	
		受益一般户（人）	≥150	150	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	

1. 总体目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 62 户 155 人，其中脱贫户 60 户 150 人安全用水问题。

2. 年度目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 62 户 155 人，其中脱贫户 60 户 150 人安全用水问题。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

牛圈湾村安全饮水提升工程属于衔接资金，资金共投入 35 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于驼耳巷乡牛圈湾村安全饮水提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，牛圈湾新建水井 3 眼（一个机井、人工井 2 个），水塔 1 座，配套管网等。共计花费 35 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 6. 14	衔接资金	牛圈湾村安全饮水提升工程	30
合 计				30

## 三、项目评价及绩效分析



(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

牛圈湾村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 1 分，得 9 分；资金执行率扣 2 分，得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于牛圈湾村安全饮水提升工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1. 项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

2. 工程在自评前尚未验收。

(二) 改进措施

1. 今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

2. 及时组织验收人员进行验收工作。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张璐	乡长	驼耳巷乡人民政府	张璐
	张芳	财政所所长	驼耳巷乡人民政府	张芳
	艾小涛	经济综合站	驼耳巷乡人民政府	艾小涛



项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日