

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 牛圈湾村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 张璐 （签章）

联系人： 高倩倩

联系电话： 17309123303

评价时间： 2022 年 10 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		牛圈湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	子洲县梁勇建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 73 户 136 人，其中脱贫户 57 户 86 人的安全用水问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 73 户 136 人，其中脱贫户 57 户 86 人的安全用水问题				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建水井深（米）	≥ 24.3	24.3	5	5	
			新建水井直（米）	≥ 1	1	5	5	
			挖沟槽土方、填方（立方）	≥ 1890	1890	5	5	
			单相水泵（台）	1	1	5	5	
			检查井（座）	2	2	5	5	
			PE32 管道（米）	≥ 1170	1170	5	5	
			电气配线（米）	≥ 220	220	5	5	
		配电柜（台）	1	1	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			PE 质量（mpa）	≥ 1.6	1.6	5	5	
	水质化验通过率		$\geq 100\%$	100%	5	5		
	时效指标	项目（工程）完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 4 月 8 日	5	5		
	成本指标	工程总成本（万元）	≤ 9	9	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	一般群众受益（人）	≥ 136	136	5	5	
			脱贫户受益（人）	≥ 86	86	5	5	
可持续影响 指标		工程设计使用年限	≥ 6 年	6 年	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	$\geq 96\%$	95%	10	9		
总分					100	99		

牛圈湾村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子政乡振发〔2022〕26号《子洲县乡村振兴局 子洲县财政局关于下达 2022 年中央（提前）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2022〕77号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：牛圈湾自然村在高焉、新窑湾自然村新建水井 2 处。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		牛圈湾村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	9 万元			
		其中：财政拨款	9 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 73 户 136 人，其中脱贫户 57 户 86 人的安全用水问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 73 户 136 人，其中脱贫户 57 户 86 人的安全用水问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建水井深（米）	≥24.3	24.3	
			新建水井直（米）	≥1	1	
			挖沟槽土方（立方）	≥945	945	
			填方（立方）	≥945	945	
			单相水泵（台）	1	1	
			检查井（座）	2	2	
			PE32 管道（米）	≥1170	1170	
			电气配线（米）	≥220	220	
			配电柜（台）	1	1	
			质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%
	PE 质量（mpa）	≥1.6		1.6		
	水质化验通过率	≥100%		100%		
	时效指标		项目（工程）完工时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 4 月 8 日	

	成本指标	工程总成本（万元）	≤9	9	
效益指标	社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥136	136	
		受益一般户（人）	≥86	86	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	

1. 总体目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 73 户 136 人，其中脱贫户 57 户 86 人的安全用水问题。

2. 年度目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决牛圈湾村约 73 户 136 人，其中脱贫户 57 户 86 人的安全用水问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

牛圈湾村安全饮水提升工程属于衔接资金，资金共投入 9 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于驼耳巷乡牛圈湾村安全饮水提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，牛圈湾自然村在高焉、新窑湾自然村新建水井 2 处。共计花费 9 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 3. 28	衔接资金	牛圈湾村安全饮水提升工程	5. 4
2	2022. 5. 18	衔接资金	牛圈湾村安全饮水提升工程	3. 6
合计				9

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

牛圈湾村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 99 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 1 分，得 9 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于牛圈湾村安全饮水提升工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张璐	乡长	驼耳巷乡人民政府	张璐
	张芳	财政所所长	驼耳巷乡人民政府	张芳
	艾小涛	经济综合站	驼耳巷乡人民政府	艾小涛

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


年 月 日