

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|------|----|----------|
| 项目名称 | | 老君殿镇红柳湾村产业道路建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 45 | 45 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 45 | 45 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 红柳湾村苹果园区道路硬化 1.1 公里，宽 3.5 米。 | | | 红柳湾村苹果园区道路硬化 1.1 公里，宽 3.5 米。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 苹果园区道路硬化长度(公里) | ≥1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 苹果园区道路硬化宽度(米) | ≥3.5 | 3.5 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完工时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程总成本(万元) | ≤45 | 45 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众脱贫户(人) | ≥861 | 861 | 10 | 10 | |
| | | | 受益一般户(人) | ≥123 | 123 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 满意度未达到预期 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

经办人(签字): *加翠琴*

主管领导(签字): *刘伟*

自评时间:

年 *2022* 月 *12* 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------|---|--------------|------|----|-----------|
| 项目名称 | | 老君殿镇黑泉沟村产业道路建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 26 | 26 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 26 | 26 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 黑泉沟村羊场道路硬化 200m，宽 3.5 米；黑泉沟村千亩核桃园砂砾硬化 5 公里，宽 3.5 米。保障农村道路正常出行，方便村民安全出行，提高村民经济收入，提升农村产业发展。 | | | 黑泉沟村羊场道路硬化 200m，宽 3.5 米；黑泉沟村千亩核桃园砂砾硬化 5 公里，宽 3.5 米。保障农村道路正常出行，方便村民安全出行，提高村民经济收入，提升农村产业发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | 羊场道路硬化长度(米) | ≥200 | 200 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化宽度(米) | ≥3.5 | 3.5 | 10 | 10 | |
| | | | 核桃园砂砾硬化长度(公里) | ≥5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完工时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 工程总成本(万元) | ≤26 | 26 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众脱贫户(人) | ≥151 | 151 | 10 | 10 | |
| | | | 受益一般户(人) | ≥830 | 830 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 群众参与积极性不高 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

经办人(签字): 加恩琴 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年12月1日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|--|-------------|------|------------|---------|
| 项目名称 | | 老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 23 | 23 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 23 | 23 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。 | | | 进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建井房数量(间) | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 新建水井数量(口) | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 电杆(根) | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | PE管道铺设(千米) | ≥0.8 | 0.8 | 5 | 5 | |
| | | | 更换阀门数量(处) | ≥9 | 9 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | PE质量(mpa) | ≥1.6 | 1.6 | 5 | 5 | |
| | | | 水质化验通过率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 工程总成本(万元) | ≤23 | 23 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目(工程)完工时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众脱贫户(人) | ≥62 | 62 | 10 | 10 | | |
| | | 受益一般户(人) | ≥430 | 430 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 95% | 10 | 8 | 夏季浇菜园，水压不足 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

经办人(签字): 加翠翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年12月1日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)



| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|-------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 老君殿镇桃卜湾村安全饮水巩固提升工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | 8 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 54 户 150 人安全饮水，其中：脱贫户 14 户 40 人。 | | | 进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决桃卜湾村 54 户 150 人安全饮水，其中：脱贫户 14 户 40 人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水源井维修数量(口) | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 水源井深度(米) | ≥30 | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 50PE 管铺设(米) | ≥500 | 500 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | PE 质量(mpa) | ≥1.6 | 1.6 | 10 | 10 | |
| | | | 水质化验通过率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目(工程)完工时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 工程总成本(万元) | ≤8 | 8 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益一般群众(人) | ≥150 | 150 | 10 | 10 | |
| | | | 受益脱贫户(人) | ≥40 | 40 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 94% | 10 | 8 | 用水高峰期，水压较小，满意度未达到预期 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 |

经办人(签字): 加云翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022 年 12 月 1 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|-------------|------|------------|---------|
| 项目名称 | | 老君殿镇黑泉沟村安全饮水提升工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决黑泉沟村152户415人安全饮水，配套设施电力改造，其中脱贫户26户76人。 | | | 实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决黑泉沟村152户415人安全饮水，配套设施电力改造，其中脱贫户26户76人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | PE管道铺设(米) | ≥6000 | 6000 | 5 | 5 | |
| | | | 入户管道数量(户) | ≥530 | 530 | 5 | 5 | |
| | | | 发电机(KW) | ≥5.5 | 5.5 | 5 | 5 | |
| | | | 三相离心水泵(台) | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | PE质量(mpa) | ≥1.6 | 1.6 | 5 | 5 | |
| | | | 水质化验通过率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 工程总成本(万元) | ≤30 | 30 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目(工程)完工时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众脱贫户(人) | ≥76 | 76 | 10 | 10 | | |
| | | 受益一般户(人) | ≥415 | 415 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 96% | 10 | 8 | 用水高峰期，水压较小 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

经办人(签字): 加翠翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年12月1日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 老君殿镇黑泉沟村安全饮水巩固提升工程 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------|------|-----------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全面预算 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 25 | 25 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决黑泉沟村 164 户 448 人安全饮水，其中脱贫户 41 户 120 人。 | | | 解决黑泉沟村 164 户 448 人安全饮水，其中脱贫户 41 户 120 人。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 63PE 管铺设(米) | ≥1500 | 1500 | 5 | 5 | |
| | | | 110PE 管铺设 (米) | ≥1500 | 1500 | 5 | 5 | |
| | | | 25PE 管铺设(米) | ≥800 | 800 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | PPR 管 32 (mpa) | ≥1.6 | 1.6 | 10 | 10 | |
| | | | 水质化验通过率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目(工程)完 工时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 工程总成本(万 元) | ≤25 | 25 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 一般群众受益 (人) | ≥448 | 448 | 10 | 10 | |
| 脱贫户受益(人) | | | ≥120 | 120 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 95% | 10 | 8 | 用水高峰期，水 压较小，满意度 未达到预期 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

经办人(签字): 加翠琴 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022 年 12 月 1 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|-------------|------|------------|---------|
| 项目名称 | | 老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 28 | 28 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 28 | 28 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村 152 户 456 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 38 户 114 人。 | | | 持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村 152 户 456 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 38 户 114 人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建水源井（米） | ≥45 | 45 | 5 | 5 | |
| | | | 新建水塔数量（座） | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 水塔容积（方） | ≥60 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 新增水泵（台） | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 63PE 管铺设（米） | ≥600 | 600 | 5 | 5 | |
| | | | 50PE 管铺设（米） | ≥800 | 800 | 5 | 5 | |
| | | | 40PE 管铺设（米） | ≥400 | 400 | 5 | 5 | |
| | | | 32PE 管铺设（米） | ≥500 | 500 | 5 | 5 | |
| | | 25PE 管铺设（米） | ≥800 | 800 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | PE 质量（mpa） | | ≥1.6 | 1.6 | 5 | 5 | | |
| | 水质化验通过率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 工程总成本（万元） | ≤28 | 28 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完工时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益一般户（人） | ≥456 | 456 | 5 | 5 | | |
| | | 受益脱贫户（人） | ≥114 | 114 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 95% | 10 | 8 | 用水高峰期，水压较小 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

经办人（签字）：*加翠翠* 主管领导（签字）：*刘伟* 自评时间：2022 年 12 月 / 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|-------------|------|----------|---------|
| 项目名称 | | 老君殿镇张家渠村安全饮水提升工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 75 | 75 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 75 | 75 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决张家渠村 198 户 548 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 25 户 75 人。 | | | 持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决张家渠村 198 户 548 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 25 户 75 人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自然村数量(个) | ≥3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 新建机井数量(口) | ≥3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 蓄水池(座) | ≥3 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 蓄水池规模(立方) | ≥60 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | PE管道铺设(千米) | ≥6.7 | 6.7 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | PE质量(mpa) | ≥1.6 | 1.6 | 5 | 5 | |
| | | | 水质化验通过率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目(工程)完工时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 工程总成本(万元) | ≤75 | 75 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众脱贫户(人) | ≥75 | 75 | 10 | 10 | |
| | | | 受益一般户(人) | ≥548 | 548 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 95% | 10 | 8 | 满意度未达到预期 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

经办人(签字): 刘翠翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年12月 / 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|--|-------------|------|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 老君殿镇张家坪村安全饮水巩固提升工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190 | | 实施单位 | 子洲县老君殿镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 18 | 18 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决张家坪村164户454人安全饮水，其中：脱贫户41户123人。 | | | 实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决张家坪村164户454人安全饮水，其中：脱贫户41户123人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 63PE管铺设(米) | ≥2400 | 2400 | 5 | 5 | |
| | | | 50PE管铺设(米) | ≥900 | 900 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | PE质量(mpa) | ≥1.6 | 1.6 | 10 | 10 | |
| | | | 水质化验通过率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程总成本(万元) | ≤18 | 18 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目(工程)完工时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众脱贫户(人) | ≥123 | 123 | 10 | 10 | |
| | | | 受益一般户(人) | ≥454 | 454 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 95% | 10 | 8 | 用水高峰期，水压较小，满意度未达到预期 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

经办人(签字): 加翠翠 主管领导(签字): 刘伟 自评时间: 2022年12月1日