



项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|              |                       |               |              |                                     |                         |                |  |         |    |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--|---------|----|
| 项目名称         | 马蹄沟镇巡检司村特色农产品种植配套灌溉设施 |               |              | 项目负责人及电话                            | 杜成林13379399366          |                |  |         |    |
| 主管部门及代码      | 马蹄沟镇人民政府              |               |              | 实施单位                                | 榆林市锦荣建设工程有限公司           |                |  |         |    |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初预算数         | 全年执行数        | 全年执行率                               | 分值                      | 执行率            | 得分   |         |    |
|              | 年度资金总额                | 20            | 20           | 100%                                | 10                      | 100%           | 10   |         |    |
|              | 其中：财政拨款               | 20            | 20           | 100%                                | —                       | 100%           | —  |         |    |
|              | 其他资金                  |               |              |                                     | —                       |                | —  |         |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |               |              | 实际完成情况                              |                         |                |  |         |    |
|              | 解决巡检司村特色农产品种植配套灌溉设施   |               |              | 新修U型水渠渠高35，渠宽37，底宽27，渠高32，渠宽44，底宽37 |                         |                |  |         |    |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值                               | 实际完成值                   | 分值             | 得分   | 未完成原因分析 |    |
|              | 产出指标                  | 数量指标          | U型水渠（高）      | ≥35                                 | 35米                     | 5              | 5  |         |    |
|              |                       |               | 渠（宽）         | ≥37                                 | 37米                     | 5              | 5  |         |    |
|              |                       |               | 底（宽）         | ≥27                                 | 27米                     | 5              | 5  |         |    |
|              | 产出指标                  | 质量指标          | 项目（工程）验收合格率  | 在2022年12月31日之前全部验收并达到100%           | 2022年10月16日已验收，合格率为100% | 10             | 10   |         |    |
|              |                       |               | 时效指标         | 项目（工程）完成及时率                         | 2022年12月31日前全部完成        | 2022年10月15日已完工 | 15   | 15      |    |
|              |                       |               |              | 成本指标                                | 预算控制数                   | ≤20万元          | 20万元                                       | 10      | 10 |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标        | 解决灌溉农户户数     | ≥77户                                | 77户                     | 10             | 10   |         |    |
|              |                       |               | 解决脱贫户灌溉户数    | ≥30户                                | 30户                     | 10             | 10   |         |    |
|              |                       | 可持续影响指标       | 工程使用年限（≥**年） | ≥10年                                | 10年                     | 10             | 10   |         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 受益群众满意度（≥**%） | ≥98%         | 95%                                 | 10                      | 8              | 通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，可以群众要求为目标，完成高质量项目 |         |    |
| 总分           |                       |               |              |                                     | 100                     | 98             |  |         |    |

单位负责人（签字）：杜成林

时 间：2022年11月25日