

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：圈圪山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟（签章）

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2023年2月21日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		圜圜山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70	70	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修建圜圜山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）提升农村文化设施基础配置，使村民享受到公共设施和文化福利，提高村民文化素养和人文精神，保障村民的精神文化建设。			修建圜圜山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）提升农村文化设施基础配置，使村民享受到公共设施和文化福利，提高村民文化素养和人文精神，保障村民的精神文化建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及自然村数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目指标验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	
			项目完工率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	70 万元	70 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	设计功能实现率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	受益贫困户人数	≥200 户	200 户	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥97%	90%	10	7	满意度未达到预期	
总分					100	97		

圜圜山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子政发改科发〔2021〕689 号，子财发【2021】337 号关于下达 2021 年革命老区资金项目计划的通知，为改善和保障民生，促进人民各项发展。

2. 项目建设内容：（1）拆除回填平整后新建文化广场长 25 米，宽 20 米；砖砌护栏 24 墙高五层，长 42 米，安装钢管护栏长 42 米，高 0.9 米。（2）广场石头帮畔地上部分均高 1.8 米，长 42 米，24 砖墙帮畔长 8.9 米，均高 3 米，村委会 37 砖墙长 3.2 米，高 3.5 米。（3）新建公共厕所一个，修建排洪渠长 50 米（渠上硬化，渠口石砌收口）。（4）广场周边及厕所道路共硬化约 821 平方米。（5）开挖回填平整后硬化广场 1151 平方米，硬化广场道路 206 平方米。（6）24 墙砖砌护栏高 10 层，长 173 米。新建平房一间。（7）修建排水沟长 20 米，安装体育器材等。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	圜圜山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）	
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额：	70 万元
	其中：财政拨款	70 万元
	其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	修建圜圜山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）提升农村文化设施基础配置，使村民享受到公共设施和文化福利，提高村民文化素养和人文精神，保障村民的精神文化建设。	修建圜圜山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）提升农村文化设施基础配置，使村民享受到公共设施和文化福利，提高村民文化素养和人文精神，保障村民的精神文化建设。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	涉及自然村数量	2个	2个	
		质量指标	项目指标验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
			项目完工率	≥100%	100%	
		成本指标	项目成本	70万元	70万元	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	95%	
		社会效益指标	受益贫困户人数	≥200户	200户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥97%	90%	满意度未达到预期

1. 总体目标：修建圜圖山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）提升农村文化设施基础配置，使村民享受到公共设施和文化福利，提高村民文化素养和人文精神，保障村民的精神文化建设。

2. 年度目标：修建圜圖山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）提升农村文化设施基础配置，使村民享受到公共设施和文化福利，提高村民文化素养和人文精神，保障村民的精神文化建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

圜圖山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）属于财政资金，资金共投入70万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇圜圖山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）。该项目为提升农村文化设施基础配置，使村民享受到公共设施和文化福利，提高村民文化素养和人文精神，保障村民的精神文化建设。共计花费70万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。

2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-12-06	一般公共预算资金	圈圃山村文化广场建设	28
2	2022-09-16	一般公共预算资金	圈圃山村文化广场	42
合计				70

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 97 分，属于“优”等级。具体情况为:

(1) 该项目年初预算 70 万元，全年执行数 70 万元，执行率为 100%，共 15 分，得 15 分；

(2) 产出指标数量指标: 涉及自然村数量 2 个，实际涉及行自然村数量 2 个，共 10 分，得 10 分；

(3) 质量指标: 项目指标验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际项目指标验收合格率 100%，共 15 分，得 15 分；

(4) 时效指标:

项目完成及时率 $\geq 100\%$ ，实际项目完成及时率 100%，共 10 分，得 10 分；

项目完工率 $\geq 100\%$ ，实际项目完工率 100%，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标: 项目成本 70 万元，实际 70 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6)经济效益指标：设计功能实现率 $\geq 95\%$ ，实际设计功能实现率 95%，共 10 分，得 10 分；

(7)社会效益指标：受益贫困户人数 ≥ 200 户，实际受益贫困户人数 200 户，共 10 分，得 10 分；

(8)服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 97\%$ ，完成 90%，共 10 分，得 7 分。失分原因是：满意度未达到预期。

(二)项目资金调整情况。

下达资金主要用于圜圉山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）项目，无资金调整情况。

(三)项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

(一)存在问题

圜圉山村文化广场（石宅河和揪沟自然村）未能完全达到受益群众满意度。

(二)改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年2月21日