

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 工业大道颐和小区标线项目

自评项目单位： 子洲县公安局交通警察大队

项目主管部门： 子洲县公安局交通警察大队

项目单位法人代码：1161083101609315XM

评价工作组负责人： 惠永飞 (签章)

联系人： 艾航

联系电话： 15509126969

评价时间： 2023 年 03 月 17 日



## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		工业大道颐和小区标线项目						
主管部门及代码		子洲县公安局交通警察大队			实施单位	子洲县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建抓拍球设备 1 套，划分交通道路标示标线并设立标识牌。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		新增斑马线	3 组	3 组	10	10	
			道路标线长度	4 公里	4 公里	10	10	
			新增标识牌	10 个	10 个	5	5	
	质量指标		工程质量合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标		工程完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标		项目资金控制数	≤10 万	10 万	10	10	
满意度指标	社会效益指标		疫情发生率	<0.001%	<0.001%	10	10	
	可持续影响指标		降低事故发生率	>80%	>80%	10	10	
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 工业大道颐和小区标线项目项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：我大队积极开展工业大道颐和小区标线项目。

2. 项目建设内容：本项目用于工业大道颐和小区标线费。

### (二) 项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工业大道颐和小区标线项目				
主管部门		子洲县公安局交通警察大队				
资金金额		实施期资金总额：	10 万元			
		其中：财政拨款	10 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建抓拍球设备 1 套，划分交通道路标示标线并设立标识牌。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增斑马线	3 组	3 组	
			道路标线长度	4 公里	4 公里	
			新增标识牌	10 个	10 个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目资金控制数	≤10 万	10 万		
	社会效益指标	社会效益指标	疫情发生率	>80%	>80%	
		可持续影响指标	降低事故发生率	>80%	>80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

总体目标：新建抓拍球设备 1 套，划分交通道路标示标线并设立标识牌。

年度目标：新建抓拍球设备 1 套，划分交通道路标示标线并设立标识牌。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目资金来源为县本级财政预算 10 万元，均为一般公共预算。全年实际共使用 10 万元，无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于工业大道颐和小区标线项目，共支出 10 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

本项目在实施过程中严格按照预算文件及实际工作开展需要进行及时支付，不存在任何资金的挤占挪用现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.12.8	一般公共预算	工业大道颐和小区 标线项目	10
		合计		10

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得 100 分，属于“优秀”等级。具体情况为：

1. 该项目年初预算 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

2. 数量指标 完成新增斑马线 3 组、道路标线长度 4 公里、新增标识牌 10 个，共 25 分，得 25 分。

3. 质量指标 工程质量合格率 100%，共 15 分，得 15 分。
4. 时效指标 完成时间为 2022 年 12 月 31 日前，共 10 分，得 10 分。
5. 成本指标 项目资金控制数 10 万元，共 10 分，得 10 分。
6. 社会效益指标 群众交通守法意识增强程度 >80%，共 10 分，得 10 分。
7. 可持续影响指标 降低事故发生率 >80%，共 10 分，得 10 分。
8. 服务对象满意度指标 群众满意度达 95% 以上，共 10 分，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况

项目管理规范，严格按照要求有序进行，项目实施效果明显。

四、存在问题与改进措施




(一) 存在问题



无

(二) 改进措施

无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	惠永飞	队长	子洲县公安局交通警察大队	
	马振顺	教导员	子洲县公安局交通警察大队	
	张伟	办公室主任	子洲县公安局交通警察大队	

	杜成海	后勤保障中心 主任	子洲县公安局交通警察大队	
	艾航	后勤保障中心 副主任	子洲县公安局交通警察大队	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

