

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：瓜则湾便民服务中心麻地沟村安全饮水提升工程

自评项目单位：子洲县瓜园则湾乡人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：75883265-2

评价工作组负责人：邱战峰 (签章)

联系人：张瑜

联系电话：15667680707

评价时间：2023 年 1 月 5 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心麻地沟村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府 (161001)			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	22	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	麻地沟行政村槐树洼维修水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 500 米、购置变压器一台、购买水泵 1 台，以解决项目区群众 56 户 145 人，其中脱贫户 22 户 71 人饮水困难问题。			麻地沟村安全饮水工程已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (55 分)	数量指标 (20 分)	维修水井数量 (个)	1	维修水井数量 1 (个)	10	10	
			新建水塔容量 (方)	≥30	新建水塔容量 30 (方)	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标 (15 分)	项目实施资金成本 (万元)	≥22 万元	22 万元	5	5	
	购置钢管长度 (米)		≥200	购置钢管长度 200 (米)	5	5		
	购置三项电缆长度 (米)		≥200	购置三项电缆长度 200 (米)	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	村民饮水方便率 (≥**%)	≥98%	100%	10	10	
解决村集体劳动力增			≥260 人	260	10	10		

分)		收人数(人)(≥**人)					
	可持续影响指标 (5分)	工程设计使用年限(≥**年)	≥5年	5	5	10	
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(10分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
总分					90	87	

瓜则湾便民服务中心麻地沟村安全饮水巩固提升工程 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

麻地沟行政村槐树洼维修水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 500 米、购置变压器一台、购买水泵 1 台,以解决项目区群众 56 户 145 人,其中脱贫户 22 户 71 人饮水困难问题。

2. 项目建设内容:

维修水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 500 米、购置变压器一台、购买水泵 1 台,

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费(项目)绩效完成表		
项目名称	瓜则湾便民服务中心麻地沟村安全饮水巩固提升工程	
主管部门		
资金金额	实施期资金总额:	22 万元
	其中:财政拨款	22 万元
	其他资金	0
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	麻地沟行政村槐树洼维修水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 500 米、购置变压器一台、购买水泵 1 台,以解决项目区群众 56 户 145 人,其中脱贫户 22 户 71 人饮水困难问题。	安全饮水工程已完成。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出指标	数量指标	维修水井数量 (个)	1	1	维修水井 数量 1 (个)	
			新建水塔容量 (方)	≥30		新建水塔 容量 30 (方)	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%		
			水质化验检测是否达标	是	是		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	100%		
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≥22万元	22万元		
			购置钢管长度(米)	≥200	200	购置钢管 长度 200 (米)	
			购置三项电缆长度(米)	≥200	200	购置三项 电缆长度 200(米)	
		效益指标	社会效益指标	村民出行方便率(≥**%)	≥98%	100%	
解决村集体劳动力增收人数(人)(≥**人)	≥200人			200			
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)		≥5年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	95%	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目		

1、总体目标:

麻地沟行政村槐树洼维修水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 500 米、购置变压器一台、购买水泵 1 台,以解决项目区群众 56 户 145 人,其中脱贫户 22 户 71 人饮水困难问题。

2. 年度目标:

麻地沟行政村槐树洼维修水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 500 米、购置变压器一台、购买水泵 1 台，以解决项目区群众 56 户 145 人，其中脱贫户 22 户 71 人饮水困难问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 22 万元，全部为农村基础实施建设预算资金，全部用于麻地沟村安全饮水工程问题，截止 2022 年 11 月 4 日全部兑现完毕。

（二）财政资金实际使用情况分析。

麻地沟行政村槐树洼维修水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 500 米、购置变压器一台、购买水泵 1 台，全部用于麻地沟村安全饮水工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.11.4	农村基础设施建设	麻地沟村安全饮水工程	22
		合计		22

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县瓜园则湾乡人民政府麻地沟村安全饮水工程为绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 95 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 97 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 55 分，自评得分 55 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3.

时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 25 分，自评得分 25 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标：共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分；2.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 7 分（占该项满分值的 70%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县瓜园则湾乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 7 分。以后要继续以群众需求为目标，完成高质量项目。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

工程实施过程中，部分人员不明确自己的职责，对后期工程完工后的基础设施监管措施不健全。

（二）改进措施

落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确道路硬化工程改造巩固提升工作领导小组成员单位职责，成立后期项目监管小组，保障各行政村供电有保障。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	叶文博	书记	子洲县瓜园则湾乡人民政府	叶文博
	邱战峰	乡长	子洲县瓜园则湾乡人民政府	邱战峰
	张瑜	会计	子洲县瓜园则湾乡人民政府	张瑜

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年1月5日