

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 五阳洼村产业道路建设项目

自评项目单位： 子洲县瓜园则湾乡人民政府

项目主管部门： 子洲县人民政府

项目单位法人代码： 75883265-2

评价工作组负责人： 邱战峰 (签章)

联系人： 郭文元

联系电话： 18691261233

评价时间： 2022 年 10 月 29 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		王阳洼村产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府 (161001)		实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	27	27	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	王阳洼村中药材种植新建生产道路长 8.5 公里、宽 3.5 米、新建排水管涵 10 处,以解决项目区群众 38 户 121 人,其中脱贫户 18 户 45 人出行困难问题。			王阳洼村产业道路建设已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (55 分)	数量指标 (20 分)	道路硬化长度 (≥**米)	≥8500 米	8500 米	10	10	
			道路硬化宽度 (米)	≥3.5 米	3.5 米	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	100%	5	5	
			产业道路硬化达标率 (≥**%)	≥100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标 (15 分)	项目实施资金成本 (万元)	≥27 万元	27 万元	5	5	
			水泥和砂石 (吨)	≥10 元	10.17 元	5	5	
	混凝土 (吨)		≥20 元	20 元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	村民出行方便率 (≥**%)	≥98%	100%	10	10	
解决村集体劳动力增收人数 (人) (≥**人)			≥55 人	55	10	10		
可持续影响指标 (5 分)		工程设计使用年限 (≥**年)	≥5 年	5	5	10		
满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目	
总分					90	87		



## 王阳洼村产业道路建设 项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

##### 1. 项目基本情况：

子洲县瓜园则湾乡人民政府艾家畔产业道路建设项目专项经费属于农村基础实施建设，实拨 27 万元，包括王阳洼村产业道路长度 8500 米，道路硬化宽度 3.5 米，截止 2021 年 10 月 29 日全部列支。

##### 2. 项目建设内容：

王阳洼村产业道路长度 8500 米，道路硬化宽度 3.5 米。

#### (二) 项目目标

<b>2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表</b>						
项目名称		王阳洼村产业道路建设项目				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：	27 万元			
		其中：财政拨款	27 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	王阳洼村产业道路长度 8500 米，道路硬化宽度 3.5 米			王阳洼村产业道路已完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化长度（≥**米）	≥8500 米	8500 米	
			道路硬化宽度（米）	≥3.5 米	3.5 米	
	质量指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	
			产业道路建设达标率（≥**%）	≥100%	100%	
	时效指标	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	100%	
成本指标	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≥27 万元	27 万元		

			水泥和砂石(吨)	≥10元	10.17元	
			混凝土(吨)	≥20元	20元	
效益指标	社会效益指标		村民出行方便率(≥**%)	≥98%	100%	
			解决村集体劳动力增收人数(人)(≥**人)	≥55人	55	
	可持续影响指标		工程设计使用年限(≥**年)	≥5年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	95%	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目

### 1. 总体目标:

解决王阳洼村产业道路多年来出行难的问题,土路遇到雨天更是出行困难,解决群众出行难的问题。

### 2. 年度目标:

王阳洼村产业道路硬化长度8500米,道路硬化宽度3.5米

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

下达资金27万元,全部为农村基础实施建设预算资金,全部用于王阳洼村产业道路硬化问题,截止2021年10月29日全部兑现完毕。

### (二) 财政资金实际使用情况分析。

王阳洼村产业道路硬化长度8500米,道路硬化宽度3.5米共下达资金27万元。

### (三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神,落实资金兑现及项目实施进度,加强项目实施和资金使用情况的监督检查,严格公告公示制度及相关信息公开,严格执行报账制度,按照财务规定及时完善相关报账制度,确保专款专用。

### (四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)



1	2021.10.29	农村基础设施建设	王阳洼村产业道路	27
		合 计		27

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县瓜园则湾乡人民政府王阳洼村产业道路绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 95 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 97 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 55 分，自评得分 55 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 25 分，自评得分 25 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标：共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分；2.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 7 分（占该项满分值的 70%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县瓜园则湾乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 7 分。以后要继续以群众需求为目标，完成高质量项目。

#### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题

工程实施过程中，部分人员不明确自己的职责，对后期工程完工后的基础设施监管措施不健全。

### (二) 改进措施

落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确道路硬化工程改造巩固提升工作领导小组成员单位职责，成立后期项目监管小组，保障各行政村供电有保障。

### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评 价 人 员	叶文博	书记	子洲县瓜园则湾乡人民政府	叶文博
	邱战峰	乡长	子洲县瓜园则湾乡人民政府	邱战峰
	郭文元	会计	子洲县瓜园则湾乡人民政府	郭文元

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2022年10月29日