

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：毛家圪坨交通运输自然村硬化路工程

自评项目单位：子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门：子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码：1161083173538018XG

评价工作组负责人：王双琴（签章）

联系人：马伟

联系电话：17795999370

评价时间：2024年3月14日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		毛家圪台交通运输自然村硬化路工程						
主管部门及代码		子洲县砖庙镇人民政府 170		实施单位	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	36	36	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	36	36	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为便利毛家圪台农户 24 户（其中脱贫户监测户 15 户）出行及生活生产条件，有效改善毛圪台村群众人居环境和生产生活条件。			为便利毛家圪台农户 24 户（其中脱贫户监测户 15 户）出行及生活生产条件，有效改善毛圪台村群众人居环境和生产生活条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	硬化（砼）道路长度（公里）	≥0.8	0.8	10	10	
			硬化道路宽度（米）	≥3.5	3.5	10	10	
			硬化道路厚度（厘米）	≥15	15	10	10	
	质量指标		资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		项目（工程）完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 10 月 31 日前	10	10	
	成本指标		预算控制数	≤36 万	36 万	10	10	
	社会效益 指标		改善群众生活生产条件户数（户）	≥24	24	5	5	
			其中：改善脱贫监测户生活生产条件户数（户）	≥15	15	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户（监测户）对象满意度	≥95	95	5	5		
总分						100	100	

# 毛家圪台交通运输自然村硬化路工程 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩街组发[2023]6号，子才发[2023]年47号文件，关于《下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金36万元。

2. 项目建设内容：加家石磕自然村通村组硬化（砼）道路长0.8公里，宽3.5米，厚15厘米，及配套设施。

### （二）项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		砖庙镇毛家圪台交通运输自然村硬化路工程				
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	36 万元			
		其中：财政拨款	36 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为便利毛家圪台农户 24 户（其中脱贫户监测户 15 户）出行及生活生产条件，有效改善毛圪台村群众人居环境和生产生活条件。			为便利毛家圪台农户 24 户（其中脱贫户监测户 15 户）出行及生活生产条件，有效改善毛圪台村群众人居环境和生产生活条件。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化（砼）道路长度（公里）	$\geq 0.8$	0.8	
			硬化道路宽度（米）	$\geq 3.5$	3.5	
			硬化道路厚度（厘米）	$\geq 15$	15	
	质量指标	100%	100%	100%		

			100%	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2023年12月31日前	2023年10月31日前		
	成本指标	预算控制数	≤36万	36万		
	社会效益指标	改善群众生活生产条件户数（户）	≥24	24		
		其中：改善脱贫监测户生活生产条件户数（户）	≥15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户（监测户）对象满意度	≥95	95		

1. 总体目标：为便利毛家圪台农户 24 户（其中脱贫户监测户 15 户）出行及生活生产条件，有效改善毛圪台村群众人居环境和生产生活条件。

2. 年度目标：为便利毛家圪台农户 24 户（其中脱贫户监测户 15 户）出行及生活生产条件，有效改善毛圪台村群众人居环境和生产生活条件。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。依据子巩街组发[2023]6号，子财发[2023]年47号文件，关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金36万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金36万元，实际支出36万，全部用于政协工作专项支出。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.03.23	一般公共预算	道路硬化工程	34.92
2	2023.12.12	一般公共预算	道路硬化工程质保金	1.08
合计				36

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县砖庙镇人民政府毛家圪台交通运输自然村硬化路工程专项经费，项目已完成，绩效自评得100分，等级为“优”。

#### （二）项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况

#### （四）项目管理情况。

严格按照子洲县砖庙政府的项目管理制度和财务制度。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题

无

#### （二）改进措施

无

### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	王双琴	镇长	砖庙镇人民政府	王双琴
	姬文福	财政所所长	砖庙镇人民政府	姬文福
	马伟	七级职员	砖庙镇人民政府	马伟

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年3月14日