

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 砖庙村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门： 子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码： 1161083173638018XG

评价工作组负责人： 王双琴 (签章)

联系人： 马伟

联系电话： 13289768438

评价时间： 2024年3月14日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		砖庙村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县砖庙镇人民政府 170		实施单位	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决砖庙村群众吃水困难问题，维修水源 1 处，管道 100 米，管道保护围栏 3 道			为解决砖庙村群众吃水困难问题，维修水源 1 处，管道 100 米，管道保护围栏 3 道				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	维修水源井数量 (处)	≥1	1	5	5	
			铺设管道数量 (米)	≥100	100	5	5	
			管道护栏数量 (道)	≥3	3	5	5	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成 时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前	15	15	
	成本指标	预算控制数(万 元)	≤6	6	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	巩固提升饮水安 全人数(人)	≥244	244	5	5	
			巩固提升脱贫户 (含监测户)饮 水安全人数(人)	≥64	64	10	10	
		可持续影 响指标	工程设计使用年 限(年)	≥6	6	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		

砖庙村安全饮水提升工程 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩街组发【2023】年 60 号文件，子财发[2023]年 688 号文件，《关于下达 2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金 6 万元。

2. 项目建设内容：为解决砖庙村群众吃水困难问题，维修水源 1 处，管道 100 米，管道保护围栏 3 道。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		砖庙村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	6 万			
		其中：财政拨款	6 万			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为解决砖庙村群众吃水困难问题，维修水源 1 处，管道 100 米，管道保护围栏 3 道。		为解决砖庙村群众吃水困难问题，维修水源 1 处，管道 100 米，管道保护围栏 3 道。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修水源井数量（处）	≥1	1	
			铺设管道数量（米）	≥100	100	
			管道护栏数量（道）	≥3	3	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前	
	成本指标	预算控制数（万元）	≤6	6		
效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥244	244		
		巩固提升脱贫户（含监测户）	≥64	64		

		饮水安全人数 (人)			
	可持续影响指标	工程设计使用 年限(年)	≥6	6	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意 度	≥98%	98%	

1. 总体目标：为解决砖庙村群众吃水困难问题，维修水源 1 处，管道 100 米，管道保护围栏 3 道。

2. 年度目标：为解决砖庙村群众吃水困难问题，维修水源 1 处，管道 100 米，管道保护围栏 3 道。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。依据子巩街组发【2023】年 60 号文件，子财发[2023]年 688 号文件，《关于下达 2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金 6 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 6 万元，实际支出 6 万，全部用于砖庙村安全饮水提升工程支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023. 12. 13	一般公共预算	砖庙村饮水工程	6
合计				6

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县砖庙镇人民政府砖庙村饮水巩固提升工程专项经费，项目已完成，绩效自评得 100 分，等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

无

(三) 项目管理情况

项目有相关的计划、公示、合同、发票等，有相应的项目管理制度。

(四) 存在问题与改进措施

严格按照子洲县砖庙政府的项目管理制度和财务制度。

1. 存在问题

无

2. 改进措施

无

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	王双琴	镇长	砖庙镇人民政府	王双琴
	姬文福	财政所所长	砖庙镇人民政府	姬文福
	马伟	七级职员	砖庙镇人民政府	马伟

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年 3月14日