

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 乔岔村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 张璐 (签章)

联系人： 高倩倩

联系电话： 17309123303

评价时间： 2022年10月20日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乔岔村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	子洲县梁勇建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。维修水井，解决乔岔村约38户92人，其中脱贫户14户30人饮水困难问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决乔岔村约38户92人，其中脱贫户14户30人饮水困难问题				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指 标	新建水井深度(米)	≥35	16.5	5	5	
			新建水井直径(米)	≥1	1	5	5	
			检查井(座)	2	1380	5	5	
			配电柜(台)	1	1	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE质量(mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	100%	5	5	
	时效指 标	项目(工程)完工时 间	2022年 12月31 日前	2022年4 月8日	10	10		
	成本指 标	工程总成本(万元)	≤5	5	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	一般群众受益(人)	≥92	92	10	10	
			脱贫户受益(人)	≥30	30	10	10	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥6年	6年	5	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	受益群众满意度	≥96%	95%	10	9	
总分					100	99		

乔岔村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子政乡振发〔2022〕26号《子洲县乡村振兴局 子洲县财政局关于下达 2022 年中央（提前）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2022〕77号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：新建水源井 1 眼，管网 300，机电设备 1 套。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		乔岔村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	5 万元			
		其中：财政拨款	5 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决乔岔村约 38 户 92 人，其中脱贫户 14 户 30 人饮水困难问题			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决乔岔村约 38 户 92 人，其中脱贫户 14 户 30 人饮水困难问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建水井深度（米）	≥35	16.5	
			新建水井直径（米）	≥1	1	
			检查井（座）	2	1380	
			配电柜（台）	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	
			PE 质量（mpa）	≥1.6	1.6	
			水质化验通过率	≥100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 4 月 8 日		
	成本指标	工程总成本（万元）	≤5	5		
效益指标	社会效益指标	一般群众受益（人）	≥92	92		
		脱贫户受益（人）	≥30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	95%		

1. 总体目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决乔岔村约 38 户 92 人，其中脱贫户 14 户 30 人饮水困难问题。

2. 年度目标：实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。解决乔岔村约 38 户 92 人，其中脱贫户 14 户 30 人饮水困难问题。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

乔岔村安全饮水提升工程属于衔接资金，资金共投入 5 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于驼耳巷乡乔岔村安全饮水提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，乔岔新建水源井 1 眼，管网 300，机电设备 1 套。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。

2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。

3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 3. 28	衔接资金	乔岔村安全饮水提升工程	3
2	2022. 5. 18	衔接资金	乔岔村安全饮水提升工程	2
			合计	5

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

乔岔村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 99 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 1 分，得 9 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于乔岔村安全饮水提升工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张璐	乡长	驼耳巷乡人民政府	张璐
	张芳	财政所所长	驼耳巷乡人民政府	张芳
	艾小涛	经济综合站	驼耳巷乡人民政府	艾小涛

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


年 月 日