

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 水地湾村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县水地湾乡人民政府

项目主管部门： 子洲县水地湾乡人民政府

项目单位法人代码： 1083100002701609402-1

评价工作组负责人： 侯明龙 （签章）

联系人： 姬航航

联系电话： 18092973577

评价时间： 2022 年 11 月 18 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水地湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		3	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固提升水地湾村农户 30 户 110 人，脱贫户、监测户 4 户 9 人吃水困难问题。			巩固提升水地湾村农户 30 户 110 人，脱贫户、监测户 4 户 9 人吃水困难问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	更换管网 (米)	≥220	220	20	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 7 日	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本 (万元)	≤3	3	10	10	
		社会效益 指标	巩固提升饮水安全 人数 (人)	110	110	10	10	
			巩固提升脱贫户 (含 监测户) 饮水安全人 数 (人)	9	9	10	10	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限 (年)	≥10	≥10	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分					100	100	