

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 石垛坪村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县水地湾乡人民政府

项目主管部门： 子洲县水地湾乡人民政府

项目单位法人代码： 01609402-1

评价工作组负责人： 侯明龙 (签章)

联系人： 姬航航

联系电话： 18092973577

评价时间： 2022 年 11 月 18 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		石垛坪村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固提升石垛坪村农户 394 户 1058 人，脱贫户、监测户 69 户 182 人吃水困难问题。			巩固提升石垛坪村农户 394 户 1058 人，脱贫户、监测户 69 户 182 人吃水困难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设官网(米)	≥6600	6600	10	10	
			新建水源蓄水池(个)	≥11	11	10	10	
			成套检查井(座)	≥3	3	5	5	
			机电设备(套)	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
			水质化验检测是否达标	是	是	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年10月31日	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤25	25	5	5	
		社会效益指标	巩固提升饮水安全人数(人)	1058	1058	5	5	
			巩固提升脱贫户(含监测户)饮水安全人数(人)	182	182	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥10	≥10	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%	95%	10	98	根据入户调查,满意度为 95%
总分						100	98	

石垛坪村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1、安全饮水提升工程项目。子巩衔组发〔2022〕43 号，市级财政推进乡村振兴整合补助资金项目，石垛坪村安全饮水提升工程 25 万。

2、项目建设内容：石垛坪村铺设官网 6600m, 新建水源蓄水池 11 个，成套检查井 3 座、机电设备等等

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	25			
		其中：财政拨款	25			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	巩固提升石垛坪村农户 394 户 1058 人，脱贫户、监测户 69 户 182 人吃水困难问题。			巩固提升石垛坪村农户 394 户 1058 人，脱贫户、监测户 69 户 182 人吃水困难问题。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	铺设官网（米）	≥6600	6600	
			新建水源蓄水池（个）	≥11	11	
			成套检查井（座）	≥3	3	
			机电设备（套）	≥1	1	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			水质化验检测是否达标	是	是	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 14 日	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤25	25	
社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	1058	1058			

		巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	182	182	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%	95%	

1. 总体目标：巩固提升石垛坪村农户 394 户 1058 人，脱贫户、监测户 69 户 182 人吃水困难问题。

2. 年度目标：巩固提升石垛坪村农户 394 户 1058 人，脱贫户、监测户 69 户 182 人吃水困难问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，安全饮水提升工程项目投入为 25 万元，资金已于 2022 年 10 月批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 10 月 31 日，项目资金 25 万元已经全部用于安全饮水提升工程项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序执行。按照项目程序执行事前、事中、事后公示、验收，保证工程质量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由我乡财政所统一归档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.10	一般公共预算	石垛坪村安全饮水提升工程	25
合计				25

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

水地湾乡人民政府安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

绩效指标中，产出指标：数量指标 30 分，质量指标 20 分，时效指标 10 分，成本指标 5 分，社会效益指标 10 分，可持续影响指标 5 分，共 80 分，得 80 分。

满意度指标：服务对象满意度指标 10 分，得 8 分，失分原因为根据入户调查，满意度为 95%，受益群众满意度未达到预期。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序执行。按照项目程序执行事前、事中、事后公示、验收，保证工程质量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由我乡财政所统一归档保管。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	侯明龙	乡长	水地湾乡人民政府	侯明龙
	贺晓荣	人大主席	水地湾乡人民政府	贺晓荣
	李志强	文书	水地湾乡人民政府	李志强

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2022年11月18日