



项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		驼耳巷乡白岔村安全巩固饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467			实施单位	刘正安		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.8	5.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.8	5.8	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决白岔村约 15 户，其中脱贫户 3 户安全用水问题			解决白岔村约 15 户，其中脱贫户 3 户安全用水问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建机井	1	5	5	5	
			铺设管网(米)	≥550	550	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			PE 质量 (mpa)	≥1.6	≥1.6	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	2022年12月31日前	2022年12月7日	5	5	
	成本指标	项目成本(万元)	5.8	5.8	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥6	≥6	10	10	
		社会效益指标	一般群众受益(户)	≥15	≥15	10	10	
			脱贫户受益(户)	≥3	≥3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	95%	10	9		
总分					100	99		

负责人签字:  经办人签字:  评价时间: 2022年12月7日