

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		驼耳巷乡胡家沟村组道路硬化工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	陕西林卓鑫海建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.57	91.57	65.52%	6.5	100%	6.5	
	其中：财政拨款	91.57	91.57	65.52%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	驼耳巷乡胡家沟村至裴家湾镇李家坪村道路硬化约 1.8 公里、管涵 3 处、路边排水沟约 350 米，保障群众出行安全			驼耳巷乡胡家沟村至裴家湾镇李家坪村道路硬化约 1.8 公里、管涵 3 处、路边排水沟约 350 米，保障群众出行安全				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	实心砖墙（立方）	≥8.4	8.4	5	5	
			路基土方平整（立方）	≥8400	8400	5	5	
			挖土方（立方）	≥3600	3600	5	5	
			填方（立方）	≥1470	1470	5	5	
			砂砾石（平方）	≥1470	1470	5	5	
			水泥混凝土（平方）	≥6300	6300	5	5	
			HDPE 双壁波纹管（米）	≥18	18	5	5	
			砖砌跌水井（座）	≥3	3	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100%	100%	5	5		
	成本指标	投资控制在预算内	是		10	9	资料送审，资金未付完	
	效益 指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	≥6	10	10	
社会效益指标		保障群众出行安全	有所保障	有所保障	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9		
总分						100	94.5	

负责人签字：\_\_\_\_\_ 经办人签字：高福海 评价时间：2022年12月7日