

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 农村公路建设

自评项目单位： 子洲县交通运输局

项目主管部门： 子洲县交通运输局

项目单位法人代码： 11610831016093571P

评价工作组负责人： 马文忠 （签章）

联系人： 高宇

联系电话： 09127221066

评价时间： 2023年3月15日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路建设和机关维修办公设施购置等任务。				完成农村公路建设和机关维修办公设施购置等任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	公路建设个数	1 个	1 个	15	15	
			办公楼维修面积	1524.46 m ²	1524.46 m ²	15	15	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 底	15	15	
		成本指标	项目投入资金	100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否提高机关运 行服务能力	明显	较为明显	10	8	机关运行服务能力有待于进一步提高。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三皇峁至李孝河卧虎湾段公路建设						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三皇峁至李孝河卧虎湾段公里 3.3 公里路基路面。			完成三皇峁至李孝河卧虎湾段公里 3.3 公里路基。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	公路建设里程	3.3 公 里路基 路面	3.3 公里路 基	20	15	因土地报批手续 延误工期。
		质量指标	工程验收合格率	100%		15	12	工程未完工，单 点合格率 98%。
		时效指标	工程完工时间	2022 年 底	完成路基。	15	10	工程未完工
		成本指标	工程投入资金	200 万 元	200 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较之前能降 低	10	8	工程未完工，通 行不便。
		社会效益 指标	提升群众出行条 件	明显	较之前能提 升	10	8	工程未完工，通 行不便。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	80%	10	8	工程未完工，通 行不便。
总分						100	81	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三眼泉至何家集公路等勘察设计项目 2 标工可设计费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	183.64	183.64	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	183.64	183.64	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付三眼泉至何家集公路等勘察设计项目 2 标工可设计费。			支付三眼泉至何家集公路等勘察设计项目 2 标工可设计费。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	设计项目个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程设计审查合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设计费支付时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	设计投入资金	183.64 万元	183.64 万 元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	是否能够优化公路 路网，提升道路 通行能力	明显	较明显	10	9	有待于进一步提 升完善	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		绥延高速淮宁湾连接线项目建设费用						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绥延高速淮宁湾连接线 1.7 公里路基路面。			完成绥延高速淮宁湾连接线 1.7 公里路基。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	公路建设里程	3.3 公 里路基 路面	1.7 公里路 基	20	15	因土地报批手续 延误工期。
		质量指标	工程验收合格率	100%		15	12	工程未完工，单 点合格率 98%。
		时效指标	工程完工时间	2022 年 底	完成路基。	15	10	工程未完工
		成本指标	工程投入资金	100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较之前能降 低	10	8	工程未完工，通 行不便。
		社会效益 指标	提升群众出行条 件	明显	较之前能提 升	10	8	工程未完工，通 行不便。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	80%	10	8	工程未完工，通 行不便。	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年公路水毁修复及隐患治理						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	334.33	334.33	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	334.33	334.33	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。				完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水毁修复和隐患 治理工程个数。	21 处	21 处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	334.33 万元	334.33 万 元	15	15	
效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	15	13	有待于进一步降 低成本	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口候石畔通村道路维修改造项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成三川口候石畔通村道路 196 米维修改造项目。				完成三川口候石畔通村道路 196 米维修改造项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	项目建设里程	196 米	196 米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 7 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	20 万元	20 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	15	13	有待于进一步降 低成本
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		苗家坪工业园区公路建设						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成苗家坪工业园区公路建设资金支付。			完成苗家坪工业园区公路建设资金支付。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	建设项目个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	足额支付资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 底	2022 年 2 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	30 万元	30 万元	15	15	
	效益 指 标	经济效益 指标	消除工程款欠款	消除	消除	15	15	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		石沟大桥和通村通组道路建设项目前期费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成石沟大桥和通村通组道路建设设计。				完成石沟大桥和通村通组道路建设设计。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	设计项目个数	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	前期工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期工作完成时 间	2022 年 底	2022 年 6 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	25 万元	25 万元	15	15	
	效益 指 标	经济效益 指标	尽快完成前期工 作，降低群众出 行成本。	明显	较明显	15	13	有待于进一步降 低成本
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	768	768	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	768	768	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改建农村公路、危桥等，进一步提高农村交通基础设施服务水平。			完成农村公路、危桥等改建，提高农村交通基础设施服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	2022 年通村联网 路	7.2 公 里	7.2 公里	6	6	
			2021 年 30 户以上 自然村通硬化路	32.9 公 里	32.9 公里	6	6	
			2021 年通村联网 路	8.3 公 里	8.3 公里	6	6	
			2021 年村道安全 生命防护工程	31.1 公 里	31.1 公里	6	6	
			2021 年农村公路 危桥改造工程	1 座	1 座	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 11 月	10	10	
	成本指标	项目建设投入资金	768 万 元	768 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	是	8	7	有待于进一步减 轻负担
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	是	8	7	有待于进一步提 高通行能力
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	7	7	
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		苗家坪工业园区道路硬化工程杆线迁移						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成苗家坪工业园区道路硬化工程电杆迁移。				完成苗家坪工业园区道路电杆迁移。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	电杆迁移项目个 数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 3 月	2022 年 2 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	10 万元	10 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升公路通行能 力	明显	明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		解决 307 过境线 LJ7 标缺口资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.7	73.7	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	73.7	73.7	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 307 过境线 LJ7 标缺口资金。				支付 307 过境线 LJ7 标缺口资金。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	缺口资金数额	73.7 万 元	73.7 万元	15	15	
		质量指标	足额支付缺口资 金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 3 月	2022 年 2 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	73.7 万 元	73.7 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	解决工程缺口资 金	全部	全部	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中小企业清欠工作费用						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78.52	78.52	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	78.52	78.52	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决交通建设项目资金缺口。			解决交通建设项目资金缺口。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及项目个数	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	足额支付缺口资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	78.52 万元	78.52 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻中小企业资金压力	明显	明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.28	50.28	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50.28	50.28	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款。				已支付 307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	缴纳罚款项目个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	足额缴纳罚款	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳罚款时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	缴纳罚款金额	50.28 万元	50.28 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	尽快完成缴纳任 务	完成	完成	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		低洼路及油返砂路整治项目等缺口资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付低洼路及油返砂路整治项目等缺口资金。			支付低洼路及油返砂路整治项目等缺口资金。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及项目个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	足额支付缺口资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 底	2022 年 11 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	50 万元	50 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	解决工程缺口资金	全部	全部	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		蔡家坪大理河中桥建设项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成蔡家坪大理河中桥建设项目。			完成蔡家坪大理河中桥建设项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建桥梁个数	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 底	2022 年 3 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	是	10	9	有待于进一步减 轻负担
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	是	10	9	有待于进一步提 高通行能力
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		崖窑坪危桥改造项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成崖窑坪危桥改造项目。			完成崖窑坪危桥改造项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	改造危桥个数	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 底	2022 年 4 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	是	10	9	有待于进一步减 轻负担
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	是	10	9	有待于进一步提 高通行能力
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年公路水毁修复及隐患治理						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	288.03	288.03	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	288.03	288.03	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。				完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水毁修复和隐患 治理工程个数。	21 处	21 处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	288.03 万元	288.03 万 元	15	15	
效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	15	13	有待于进一步降 低成本	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135.2	135.2	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	135.2	135.2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设项目。				完成裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建桥梁个数	1 座	未完工	10	6	工程未完工
		质量指标	项目验收合格率	100%		15	12	工程未完工，单 点合格率 98%。
		时效指标	项目完工时间	2022 年 底		15	12	工程未完工
		成本指标	项目投入资金	135.2 万元	135.2 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	不明显	10	6	工程未完工
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	不明显	10	6	工程未完工
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	80%	10	8	工程未完工
	总分						100	80

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		道路交通安全核查隐患问题整改治理经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	1000	1000	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 464 处道路安全核查隐患问题整改治理。			完成 464 处道路安全核查隐患问题整改治理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	问题整改治理个 数	464 处	464 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 11 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	1000 万 元	1000 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	10	9	有待于进一步降 低成本
		社会效益 指标	提升公路出行条 件	明显	较明显	10	9	有待于进一步提 升
		生态效益 指标	项目建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2017 年通村公路 N5 标段短缺资金							
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	116.81	116.81	100%	10	100%		
		其中：财政拨款	116.81	116.81	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全部支付 2017 年通村公路 N5 标段短缺资金。			全部支付 2017 年通村公路 N5 标段短缺资金。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	公路建设里程	9.4 公 里	9.4 公里	15	15		
		质量指标	足额支付短缺资金		100%	100%	15	15	
		时效指标	支付资金时间		2022 年 底	2022 年 8 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金		116.81 万元	116.81 万 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	是否减轻企业资金压力		是	是	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥90%	100%	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		第三批省级交通运输专项资金电子地图更新						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	2	2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年电子地图数据维护更新。				完成 2022 年电子地图数据维护更新。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	地图更新维护任 务	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	地图更新维护完 成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	地图更新完成时 间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	2 万元	2 万元	15	15	
	效益 指标	可持续影 响指标	地图更新持续发 展对于满足经济 社会需求率	100%	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	15	15		
总分						100	100	

农村公路建设项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2022 年我局实施了通村公路建设项目、通村公路水毁修复项目、苗家坪至淮宁湾三级公路改建项目（前淮宁湾至后淮宁湾段）、冯渠至槐树岔公路改建项目、苗家坪工业园区道路硬化、道路交通安全核查隐患问题整改治理项目，完成了石沟大桥和通村通组道路建设设计等前期工作。

2. 项目建设内容：实施通村公路苗家坪工业园区道路硬化工程、蔡家坪中桥、生命安全防护工程、槐树岔崖窑坪危桥改造工程、卧虎湾至李孝河公路建设，道路交通安全核查隐患问题整改治理项目等，全县范围内水毁公路修复和苗家坪至淮宁湾三级公路改建项目（前淮宁湾至后淮宁湾段）、冯渠至槐树岔公路改建项目。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		农村公路建设项目				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额		实施期资金总额：	3665.51			
		其中：财政拨款	3665.51			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成公路建设，降低群众出行成本，缩短群众出行时间，提升群众出行条件。			全面完成公路建设，降低群众出行成本，缩短群众出行时间，提升群众出行条件。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设类别	4 类	4 类	苗淮路、卧李路、冯槐路未完工
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	
		时效指标	2022 年完成	100%	70%	施工条件差，难度大
成本指标	预算控制数		3655.51	3655.51		

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	促进经济发展力度不够大
	社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	有些公路设施还需完善
	生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	
	可持续影响指标	常期提升公路服务水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	

1. 总体目标：全面完成公路建设，降低群众出行成本，缩短群众出行时间，提升群众出行条件。

2. 年度目标：全面完成公路建设，降低群众出行成本，缩短群众出行时间，提升群众出行条件。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

项目资金来源全部为财政性资金，共计 3665.51 万元，其中上级财政补助 1078.03 万元，本级配套资金 2587.48 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

项目资金投入 3665.51 万元、实际到位资金 3665.51 万元，实际使用 3665.51 万元；项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。2022 年共计投资 3665.51 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

在项目实施过程中实行项目法人责任制，切实加强工程建设质量管理，建立健全质量监督机制，由参建单位共同把好工程质量关。按照施工方案及有关技术规范施工建设。在建设资金管理方面，建立健全财务制度，专款专用。工程完工后，将严格按照验收程序验收。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
----	------	------	----	----------

1	2022. 2. 18	财政资金	崖窑坪危桥改造工程	50
2	2022. 2. 18	财政资金	解决 307 过境线 LJ7 标缺口资金	73. 7
3	2022. 2. 28	财政资金	苗家坪工业园区道路硬化工程杆线迁移	10
4	2022. 2. 28	财政资金	苗家坪工业园区公路建设	30
5	2022. 3. 16	财政资金	三眼泉至何家集公路登高勘察设计项目 2 标工可设计费	150
6	2022. 5. 5	财政资金	三皇岭至李孝河卧虎湾段公路建设	200
7	2022. 7. 13	财政资金	三川口候石畔通村道路维修改造项目	20
8	2022. 8. 24	财政资金	2017 年通村公路 N5 标段短缺资金	116. 81
9	2022. 9. 20	财政资金	绥延高速准宁湾连接线项目建设费用	100
10	2022. 10. 19	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	5. 5
11	2022. 10. 19	财政资金	蔡家坪大理河中桥建设项目	50
12	2022. 10. 31	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	15
13	2022. 11. 4	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	8
14	2022. 11. 10	财政资金	道路交通安全核查隐患问题整改治理经费	855
15	2022. 11. 16	财政资金	2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批	63
16	2022. 11. 25	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	25
17	2022. 11. 25	财政资金	低洼路及油返砂整治项目等缺口资金	50
18	2022. 12. 9	财政资金	307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款	50. 28
19	2022. 12. 9	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	3. 4
20	2022. 12. 9	财政资金	石沟大桥和通村通组道路建设项目前期费	25
21	2022. 12. 12	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	0. 26
22	2022. 12. 15	财政资金	第三批省级交通运输专项资金	2
23	2022. 12. 15	财政资金	2022 年公路水毁修复及隐患治理	226. 07
24	2022. 12. 15	财政资金	2022 年公路水毁修复隐患治理	288. 03
25	2022. 12. 15	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	9
26	2022. 12. 15	财政资金	中小企业清欠工作费用	78. 52

27	2022.12.25	财政资金	道路交通安全核查隐患问题整改治理经费	145
28	2022.12.28	财政资金	裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设前期费	11.99
29	2022.12.28	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	7.5
30	2022.12.31	财政资金	三眼泉至何家集公路登高勘察设计项目2标工可设计费	33.64
31	2022.12.31	财政资金	裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设前期费	123.21
32	2022.12.31	财政资金	2022年公路水毁修复及隐患治理	108.26
33	2022.12.31	财政资金	农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费	26.34
34	2022.12.31	财政资金	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批	705
合 计				3665.51

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。本单位农村公路建设项目的自评根据设计的指标自评体系开展绩效自评，自评得分90分，自评等级为“优秀”。

1、全年执行率指标满分为10分，得分10分。得分的原因是资金实际使用率为100%。

2、产出指标完成情况

项目产出指标满分40分，自评得分34分。其中：

(1) 数量指标：苗家坪至淮宁湾三级公路改建项目（前淮宁湾至后淮宁湾段）、冯渠至槐树岔公路改建项目，三皇峁至李孝河卧虎湾段公路建设未完工，目标完成70%。自评得分7分。

(2) 质量指标：所有工程验收合格率为100%，目标完成100%。自评得分10分。

(3) 时效目标：苗家坪至淮宁湾三级公路改建项目（前淮宁湾至后淮宁湾段）、冯渠至槐树岔公路改建项目，三皇峁至李孝河卧虎湾段公路建设未完工，目标完成70%。自评得分7分。

(4) 成本目标:预算安排 3665.51 万元, 目前实际用于工程建设支出 3665.51 万元, 目标完成 100%。自评得分 10 分。

3、效益指标完成情况

项目绩效评价指标满分 40 分, 自评得分 36 分。其中:

经济效益指标、社会效益指标各得 8 分, 原因是还有待于进一步优化完善, 生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均为满分, 得分的原因是项目实施产生直接或间接经济效益、产生了社会综合效益、对环境产生了积极影响, 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响, 项目预期服务对象对项目实施十分满意。

4、满意度指标满分 10 分, 自评得分 10 分。

其中:社会公众满意度 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是得到了大部分群众的认可。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

交通部令 2006 年第 3 号发布的《农村公路建设管理办法》

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1、项目实施中对项目的施工条件预判不够, 导致有个别项目未能按期完成。

2、有些公路设施还有待完善, 为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

(二) 改进措施

1、在前期设计预算时, 要更加精准, 考虑非技术方面因素, 促进工程顺利完成。

2、在项目开始实施前，提前申请资金，保证在设计实施时对其他附属工程能够进一步完善。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	马文忠	局长	子洲县交通运输局	
	杨斌	副局长	子洲县交通运输局	
	张晓荣	副局长	子洲县交通运输局	
	加文	副局长	子洲县交通运输局	
	高宇	科员	子洲县交通运输局	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2023年3月15日