

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 封家岔村石拱桥及挡墙工程

自评项目单位： 子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门： 子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码： 116108310160936190

评价工作组负责人： 刘伟 (签章)

联系人： 加翠翠

联系电话： 15289282004

评价时间：2023年3月19日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		封家岔村石拱桥及挡墙工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	98	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	98	98	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老君殿镇红柳湾村封家岔建设一座长 20.32 米，高 6 米的便民桥，帮畔 180 米。促进生产生活，方便群众生产生活安全出行。			老君殿镇红柳湾村封家岔新建 1-13 米石拱桥 1 座，桥梁总 20.32m，桥梁宽 6m。促进生产生活，方便群众生产生活安全出行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数量 (个)	≥1	1	5	5	
			便民桥长度(米)	≥20	20	5	5	
			桥高(米)	≥6	6	5	5	
			帮畔长度(米)	≥180	180	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完工时间	2023年 3月30 日前	2023年3月 15日	10	10	
	成本指标	项目总成本(万元)	≤98	98	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益群众脱贫户 (人)	≥430	430	5	5	
			受益一般户(人)	≥62	62	5	5	
		生态效益 指标	节能减排标准符合率	≥100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	工程设计使用年限(年)	≥10	10	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥97%	90%	10	7	群众参与积极性不高，满意度未达到预期
	总分					100	97	

封家岔村石拱桥及挡墙工程 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发【2022】566 号关于下达 2022 年革命老区转移支付预算的通知，用于封家岔村石拱桥及挡墙工程，促进生产生活，方便群众生产生活安全出行。

2. 项目建设内容：老君殿镇红柳湾村封家岔新建 1-13 米石拱桥 1 座，桥梁总 20.32m，桥梁宽 6m。促进生产生活，方便群众生产生活安全出行。受益人数达到 430 人。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		封家岔村石拱桥及挡墙工程				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		98 万元		
		其中：财政拨款		98 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	老君殿镇红柳湾村封家岔建设一座长 20.32 米，高 6 米的便民桥，帮畔 180 米。促进生产生活，方便群众生产生活安全出行。			老君殿镇红柳湾村封家岔新建 1-13 米石拱桥 1 座，桥梁总 20.32m，桥梁宽 6m。促进生产生活，方便群众生产生活安全出行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）	≥1	1	
			便民桥长度（米）	≥20	20	
			桥高（米）	≥6	6	
			帮畔长度（米）	≥180	180	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%		
	时效指标	项目（工程）完工时间	2023 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 15 日		
	成本指标	项目总成本（万元）	≤98	98		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥430	430	
受益一般户（人）			≥62	62		
生态效益指标	节能减排标准符合率	≥100%	100%			

	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	90%	群众参与积极性不高, 满意度未达到预期

1. 总体目标: 老君殿镇红柳湾村封家岔建设一座长 20.32 米, 高 6 米的便民桥, 帮畔 180 米。促进生产生活, 方便群众生产生活安全出行。

2. 年度目标: 老君殿镇红柳湾村封家岔建设一座长 20.32 米, 高 6 米的便民桥, 帮畔 180 米。促进生产生活, 方便群众生产生活安全出行。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

封家岔村石拱桥及挡墙工程属于财政资金, 资金共投入 98 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇封家岔村石拱桥及挡墙工程。该项目为改善农村交通条件提供了坚强的保障, 促进农村经济发展, 加快新农村建设。共计花费 98 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位, 未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确, 管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-12-15	一般公共预算资金	封家岔村石拱桥及挡墙工程	98
合计				98

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 97 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 98 万元，全年执行数 98 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：

涉及行政村数量（个） ≥ 1 ，实际涉及行政村数量 1 个，共 5 分，得 5 分；

便民桥长度（米） ≥ 20 ，实际便民桥长度 20 米，共 5 分，得 5 分；

桥高（米） ≥ 6 ，实际桥高 6 米，共 5 分，得 5 分；

帮畔长度（米） ≥ 180 ，实际帮畔长度 180 米，共 5 分，得 5 分；

(3) 质量指标：项目（工程）验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际项目（工程）验收合格率 $\geq 100\%$ ，共 10 分，得 10 分；

(4) 时效指标：项目（工程）完工时间 2023 年 3 月 30 日前，实际 2023 年 3 月 15 日，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：项目总成本（万元） ≤ 98 ，实际 98 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 社会效益指标：

受益群众脱贫户（人） ≥ 430 ，实际受益群众脱贫户 430 人，共 5 分，得 5 分；

受益一般户（人） ≥ 62 ，实际受益一般户 62 人，共 5 分，得 5 分；

(7) 生态效益指标：节能减排标准符合率 $\geq 100\%$ ，实际节能减排标准符合率 100%，共 10 分，得 10 分；

(8) 可持续影响指标：工程设计使用年限（年） ≥ 10 ，实际工程设计使用年限 10 年，共 10 分，得 10 分；

(9) 服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 97\%$ ，完成 90%，共 10 分，得 7 分。失分原因是：群众参与积极性不高，满意度未达到预期。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

封家岔村石拱桥及挡墙工程未能完全达到受益群众满意度。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 刘伟 2023年3月19日				