

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟（签章）

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2022年12月1日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23	23	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。			进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建井房数量(间)	≥1	1	5	5	
			新建水井数量(口)	≥1	1	5	5	
			电杆(根)	≥1	1	5	5	
			PE 管道铺设(千米)	≥0.8	0.8	5	5	
			更换阀门数量(处)	≥9	9	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE 质量 (mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	工程总成本(万元)	≤23	23	10	10		
	时效指标	项目(工程)完工 时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 26 日	10	10		
效益指标	社会效益 指标	受益群众脱贫户 (人)	≥62	62	10	10		
		受益一般户(人)	≥430	430	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	8	夏季浇菜园，水压不足	
总分					100	98		

老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩衔组发〔2022〕10号《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达 2022 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2022〕182号《关于下达 2022 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：红柳湾饮水工程管护提升向外寻找水源，更换管网 3 公里。受益人数达到 430 人。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	23 万元			
		其中：财政拨款	23 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。			进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建井房数量（间）	≥1	1	
			新建水井数量（口）	≥1	1	
			电杆（根）	≥1	1	
			PE 管道铺设（千米）	≥0.8	0.8	
			更换阀门数量（处）	≥9	9	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%		
		PE 质量（mpa）	≥1.6	1.6		
		水质化验通过率	≥100%	100%		
	成本指标	工程总成本（万元）	≤23	23		
时效指标	项目（工程）完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 26 日			

效益指标	社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥62	62	
		受益一般户（人）	≥430	430	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	夏季浇菜园，水压不足

1. 总体目标：进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。

2. 年度目标：进一步改善供水环境，提高供水质量，确保饮水安全和供水效率。解决红柳湾村 160 户 430 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 21 户 62 人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程属于衔接资金，资金共投入 23 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，共管护提升向外寻找水源，更换管网 3 公里。共计花费 23 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 9. 02	衔接资金	老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程	10
2	2022. 9. 30	衔接资金	老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程	7
3	2022. 12. 15	衔接资金	老君殿镇红柳湾村安全饮水提升工程	6
合计				23

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 23 万元，全年执行数 23 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：

新建井房数量（间） ≥ 1 ，实际新建井房 1 间，共 5 分，得 5 分；

新建水井数量（口） ≥ 1 ，实际新建水井 1 口，共 5 分，得 5 分；

电杆（根） ≥ 1 ，实际 1 根，共 5 分，得 5 分；

PE 管道铺设（千米） ≥ 0.8 ，实际 0.8 千米，共 5 分，得 5 分；

更换阀门数量（处） ≥ 9 ，实际 9 处，共 5 分，得 5 分；

(3) 质量指标：

工程验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际工程验收合格率 100%，共 5 分，得 5 分；

PE 质量（mpa） ≥ 1.6 ，实际 1.6，共 5 分，得 5 分；

水质化验通过率 $\geq 100\%$ ，实际 100%，共 5 分，得 5 分；

(4) 时效指标：项目（工程）完工时间 2022 年 12 月 31 日前，实际 2022 年 10 月 26 日，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：项目总成本（万元） ≤ 23 ，实际 23 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 社会效益指标：受益群众脱贫户 ≥ 62 人，实际受益人数 62 人，共 10 分，得 10 分；

受益一般户 ≥ 430 人，实际受益人数 430 人，共 10 分，得 10 分；

(7) 服务对象满意度指标：受益对象满意率 $\geq 97\%$ ，完成 95%，共 10 分，得 8 分。失分原因是夏季浇菜园，水压不足。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于红柳湾村安全饮水提升工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题


项目实施的结果未能完全达到群众满意度。

（二）改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

 2022年12月1日