

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟 (签章)

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2023年2月21日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.11	36.11	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.11	36.11	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（贺渠苹果基地，石畔沟至武家湾，加家坪至西山，王家坪至黄家湾路面冲毁 140m，需填土方 4762 方，砼路面 427.5 平方米，砖砌边沟 25.2 方）			消除了道路安全隐患，提高了道路通行水平（贺渠苹果基地，石畔沟至武家湾，加家坪至西山，王家坪至黄家湾路面冲毁 140m，需填土方 4762 方，砼路面 427.5 平方米，砖砌边沟 25.2 方）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	填土方（立方米）	≥4762	4762	5	5	
			钢带波纹管（米）	≥18	18	5	5	
			砼管（米）	≥8	8	5	5	
			砼路面（平方米）	≥427.5	427.5	5	5	
			砖砌边沟（立方米）	≥25.2	25.2	5	5	
			涵洞维修（立方米）	≥74.4	74.4	5	5	
			路面维修（米）	≥140	140	5	5	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 11 月 10 日	10	10		
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤36.11	36.11	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益总人口数（人）	≥381	381	5	5	
			其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥12	12	5	5	
生态效益 指标								
可持续影响 指标	工程使用年限（年）	≥10	10	5	5			
满意度 指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥98%	90%	10	7	满意度未达到预期	
总分					100	97		

灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理项目

2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发【2022】511 号关于下达专项资金的通知，全力推进灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理工作。

2. 项目建设内容：为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（贺渠苹果基地，石畔沟至武家湾，加家坪至西山，王家坪至黄家湾路面冲毁 140m，需填土方 4762 方，砼路面 427.5 平方米，砖砌边沟 25.2 方）

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	36.11 万元			
		其中：财政拨款	36.11 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（贺渠苹果基地，石畔沟至武家湾，加家坪至西山，王家坪至黄家湾路面冲毁 140m，需填土方 4762 方，砼路面 427.5 平方米，砖砌边沟 25.2 方）			消除了道路安全隐患，提高了道路通行水平（贺渠苹果基地，石畔沟至武家湾，加家坪至西山，王家坪至黄家湾路面冲毁 140m，需填土方 4762 方，砼路面 427.5 平方米，砖砌边沟 25.2 方）		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	填土方（立方米）	≥4762	4762	
			钢带波纹管（米）	≥18	18	
			砼管（米）	≥8	8	
			砼路面（平方米）	≥427.5	427.5	
			砖砌边沟（立方米）	≥25.2	25.2	
			涵洞维修（立方米）	≥74.4	74.4	
			路面维修（米）	≥140	140	
质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%			

	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月底	2022年11月10日	
	成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤36.11	36.11	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥381	381	
		其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥12	12	
	生态效益指标				
可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥98%	90%	满意度未达到预期

1. 总体目标：为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（贺渠苹果基地，石畔沟至武家湾，加家坪至西山，王家坪至黄家湾路面冲毁 140m，需填土方 4762 方，砼路面 427.5 平方米，砖砌边沟 25.2 方）

2. 年度目标：为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平（贺渠苹果基地，石畔沟至武家湾，加家坪至西山，王家坪至黄家湾路面冲毁 140m，需填土方 4762 方，砼路面 427.5 平方米，砖砌边沟 25.2 方）

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理属于财政资金，资金共投入 36.11 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理。该项目主要是为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平。共计花费 36.11 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。

3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-12-06	一般公共预算资金	灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理	19
2	2022-12-06	一般公共预算资金	灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理	9.14
3	2022-12-15	一般公共预算资金	灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理	7.97
合计				36.11

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 97 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 36.11 元，全年执行数 36.11 万元，执行为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：

填土方(立方米) ≥ 4762 ，实际填土方 4762 立方米，共 5 分，得 5 分；

钢带波纹管(米) ≥ 18 ，实际钢带波纹管 18 米，共 5 分，得 5 分；

砼管(米) ≥ 8 ，实际砼管 8 米，共 5 分，得 5 分；

砼路面(平方米) ≥ 427.5 ，实际砼路面 427.5 平方米，共 5 分，得 5 分；

砖砌边沟(立方米) ≥ 25.2 ，实际砖砌边沟 25.2 立方米，共 5 分，得 5 分；

涵洞维修（立方米） ≥ 74.4 ，实际涵洞维修 74.4 立方米，共 5 分，得 5 分；

路面维修（米） ≥ 140 ，实际路面维修 140 米，共 5 分，得 5 分；

(3) 质量指标：项目（工程）验收合格率 100%，实际项目验收合格率 100%，共 10 分，得 10 分；

(4) 时效指标：项目（工程）完成时间 2022 年 12 月底，实际项目完成时间 2022 年 11 月 10 日%，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：隐患治理工程补助资金 ≤ 36.11 万元，实际 36.11 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 社会效益指标：受益总人口数 ≥ 381 人，实际受益人数 381 人，共 5 分，得 5 分；

其中：受益防止返贫监测对象人口数 ≥ 12 人，实际受益人数 12 人，共 5 分，得 5 分；

(7) 可持续影响指标：工程使用年限 ≥ 10 年，实际 10 年，共 5 分，得 5 分；

(8) 服务对象满意度指标：周围群众满意度 $\geq 98\%$ ，完成 90%，共 10 分，得 7 分。失分原因是：满意度未达到预期。

（二）项目资金调整情况。

下达资金主要用于灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理项目，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理未能完全达到受益群众满意度。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：刘伟				
2023年2月21日				