

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 王家坪村河道护岸建设

自评项目单位： 子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门： 子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码： 116108310160936190

评价工作组负责人： 刘伟 (签章)

联系人： 加翠翠

联系电话： 15289282004

评价时间：2023年2月21日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		王家坪村河道护岸建设						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决王家坪村 238 户 686 人生产生活便利，其中： 脱贫户 63 户 194 人。			解决了王家坪村 238 户 686 人生产生活便利， 其中：脱贫户 63 户 194 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	帮畔长度(米)	≥60	60米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完工 时间	2022年 12月31 日前	2022年10月 22日	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤30	30	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益群众脱贫户 (人)	≥194	194	10	10	
			受益一般户(人)	≥686	686	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意率	≥95%	90%	10	7	满意度未达到预期	
总分					100	97		

# 王家坪村河道护岸建设项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发【2022】236号，以及市级有关文件精神，完成王家坪村河道护岸建设项目。

2. 项目建设内容：（1）帮畔长60米，高6米；（2）帮畔长30米，高2.5米；（3）护坡长30米，高4.5米。

### (二) 项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		王家坪村河道护岸建设				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	30万元			
		其中：财政拨款	30万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决王家坪村238户686人生产生活便利，其中：脱贫户63户194人。			解决了王家坪村238户686人生产生活便利，其中：脱贫户63户194人。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	帮畔长度（米）	≥60	60米	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工时间	2022年12月31日前	2022年10月22日	
		成本指标	项目总成本（万元）	≤30	30	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥194	194	
			受益一般户（人）	≥686	686	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	90%	满意度未达到预期	

1. 总体目标：解决王家坪村 238 户 686 人生产生活便利，其中：脱贫户 63 户 194 人。

2. 年度目标：解决王家坪村 238 户 686 人生产生活便利，其中：脱贫户 63 户 194 人。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

王家坪村河道护岸建设属于财政资金，资金共投入 30 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇王家坪村河道护岸建设。该项目为解决王家坪村 238 户 686 人生产生活便利，促进农村经济发展。共计花费 30 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-12-12	一般公共预算资金	王家坪村河道护岸建设	0.0395
2	2022-10-27	一般公共预算资金	王家坪村河道护岸建设	9.9605
3	2022-10-17	一般公共预算资金	王家坪村河道护岸建设	5
4	2022-09-19	一般公共预算资金	王家坪村河道护岸建设	15
			合计	30

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 97 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：帮畔长度（米） $\geq 60$ ，实际帮畔长度 60 米，共 20 分，得 20 分；

(3) 质量指标：工程验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际工程验收合格率 100%，共 20 分，得 20 分；

(4) 时效指标：项目（工程）完工时间 2022 年 12 月 31 日前，实际 2022 年 10 月 22 日，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：项目总成本（万元） $\leq 30$ ，实际 30 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 社会效益指标：

受益群众脱贫户（人） $\geq 194$ ，实际受益群众脱贫户 194 人，共 10 分，得 10 分；

受益一般户（人） $\geq 686$ ，实际受益一般户 686 人，共 10 分，得 10 分；

(8) 服务对象满意度指标：受益对象满意率 $\geq 95\%$ ，完成 90%，共 10 分，得 7 分。失分原因是：满意度未达到预期。

（二）项目资金调整情况。

下达资金主要用于王家坪村河道护岸建设项目，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

#### 四、存在问题与改进措施

##### (一) 存在问题


王家坪村河道护岸建设未能完全达到受益群众满意度。

##### (二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 刘伟

2023年2月21日