

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：小寨村文化广场建设

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160151475E

评价工作组负责人：张光耀 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023 年 3 月 17 日



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		小寨村文化广场建设						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	14	14	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求; 2. 不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。				1. 不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求; 2. 不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	广场数量	1个	1个	15	15	
		质量指标 (10分)	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标 (15分)	预算控制数	≤14万元	14万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升人民群众的文化娱乐质量	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	工程使用年限≥**年	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	人民群众满意度(≥**%)	≥98%	95%	10	8	
总分						100	98	

# 小寨村文化广场建设 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

子洲县马岔镇人民政府“小寨村文化广场建设”专项经费属于一般公共预算，实拨 14 万元，截止 2022 年 12 月 15 日全部列支。

#### 2. 项目建设内容：

建设文化广场 1 座，满足人民群众的文化娱乐需求。

### （二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		小寨村文化广场建设				
主管部门		子洲县马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	14 万元			
		其中：财政拨款	14 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求； 2. 不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。			1. 不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求； 2. 不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	广场数量	1 个	1 个	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（ $\geq$ **%）	100%	100%	
成本指标		预算控制数	$\leq$ 14 万元	14 万元		

	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的 文化娱乐质量	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	工程使用年限 ≥**年	≥5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (≥**%)	≥98%	95%	

### 1、总体目标：

不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求；不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。

### 2. 年度目标：

不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求；不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款资金，小寨村文化广场建设项目总投入为14万元，资金已于2022年批复到位。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

截止2022年12月15日，小寨村文化广场建设项目资金14万元，项目资金14万元已经全部用于小寨村文化广场建设。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （三）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.12.15	一般公共预算资金	小寨村文化广场建设	14
	合计			14

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马岔镇人民政府小寨村文化广场建设 绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。2. 可持续影响指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办

法（试行）》的通知（子财发〔2022〕292号）。

#### 四、存在问题与改进措施

##### （一）存在问题

群众知晓率及满意率达底，达不到预期目标。

##### （二）改进措施

加强对人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张光耀	党委书记	子洲县马岔镇人民政府	张光耀
	米全	人大主席	子洲县马岔镇人民政府	米全
	封永河	纪检书记	子洲县马岔镇人民政府	封永河
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张光耀				
				
年 月 日				