


项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		马蹄沟道路硬化工程						
主管部门及代码		子洲县马蹄沟镇人民政府(160001)			实施单位	子洲县马蹄沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为村民出行提供便利				为村民出行提供便利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	生产道路(条)	≥1	1	5	5	
			路宽(米)	≥3	3	5	5	
			路长(米)	≥750	750	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标 (15分)	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (10分)	资金发放及时率	2022年12月31日前	截止2022年12月12全部支出	10	10	
		成本指标 (10分)	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高村民生产条件	有所提高	有所提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	94%	10	9		
总分						100	99	

单位负责人签字:

经办人签字: 

自评时间: