

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：瓜则湾便民服务中心陈家沟自然村安全饮水  
巩固提升工程

自评项目单位：子洲县瓜园则湾乡人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：75883265-2

评价工作组负责人：邱战峰 (签章)

联系人：张瑜

联系电话：15667680707

评价时间：2023 年 1 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心陈家沟自然村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府 (161001)		实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	18	18	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	陈家沟拐沟新建一座深 120 米的机井, 维修水塔 1 座更换管网 2000 米, 同时更换水泵等配套设施, 以解决项目区群众 52 户 114 人, 其中脱贫户 27 户 55 人饮水困难问题。			陈家沟自然村村安全饮水工程已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (55 分)	数量指标 (20 分)	新建水井深度 (米)	≥120	新建水井深度 120 (米)	10	10	
			水井直径 (公分)	90	水井直径 90 (公分)	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标 (15 分)	项目实施资金成本 (万元)	≥18 万元	18 万元	5	5	
	购置上下水管线 (米)		≥240	购置上下水管线 260 (米)	5	5		
	购置 8 公分黑胶管 (米)		≥1200	购置 8 公分黑胶管 1300 (米)	5	5		
	效益指标	社会效益指标	村民饮水方便率 (≥**%)	≥98%	100%	10	10	



(30分)	(20分)	解决村集体劳动力增收人数(人)(≥**人)	≥200人	200	10	10	
	可持续影响指标(5分)	工程设计使用年限(≥**年)	≥5年	5	5	10	
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(10分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查,填写入户调查表;满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
总分					90	87	

## 瓜则湾便民服务中心陈家沟自然村安全饮水巩固提升工程 项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

##### 1. 项目基本情况:

1. 进一步巩固桑坪村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。

2. 新建水源井一处,水塔1处,原水源修缮,水管4500米,电线、电杆,检查井,水表等。

##### 2. 项目建设内容:

新建水塔一座,入户管道大于4500米。

#### (二) 项目目标

<b>2022年专项业务经费(项目)绩效完成表</b>		
项目名称	瓜则湾便民服务中心陈家沟自然村安全饮水巩固提升工程	
主管部门		
资金金额	实施期资金总额:	18万元
	其中:财政拨款	18万元
	其他资金	0
年度	年初设定目标	全年实际完成情况

目标	陈家沟拐沟新建一座深 120 米的机井，维修水塔 1 座更换管网 2000 米，同时更换水泵等配套设施，以解决项目区群众 52 户 114 人，其中脱贫户 27 户 55 人饮水困难问题。			安全饮水工程已完成。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	全年完成 值	未完成因原和改进措 施
	产出指标	数量指标	新建水井深度 (米)	≥120	新建水井 深度 120 (米)	
			水井直径(公分)	90	水井直径 90(公分)	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	
			水质化验检测是否达标	是	是	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	100%	
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≥18 万元	18 万元	
			购置上下水管线(米)	≥240	购置上下水管线 260(米)	
			购置 8 公分黑胶管(米)	≥1200	购置 8 公分黑胶管 1300(米)	
		效益指标	社会效益指标	村民出行方便率(≥**%)	≥98%	100%
	解决村集体劳动力增收人数(人)(≥**人)			≥200 人	200	
	可持续影响指标		工程设计使用年限(≥**年)	≥5 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	95%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

### 1、总体目标：



陈家沟拐沟新建一座深 120 米的机井，维修水塔 1 座更换管网 2000 米，同时更换水泵等配套设施，以解决项目区群众 52 户 114 人，其中脱贫户 27 户 55 人饮水困难问题。

## 2. 年度目标：

新建一座深 120 米的机井，维修水塔 1 座更换管网 2000 米，同时更换水泵等配套设施。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 18 万元，全部为农村基础实施建设预算资金，全部用于陈家沟自然村安全饮水工程问题，截止 2022 年 9 月 28 日全部兑现完毕。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

新建一座深 120 米的机井，维修水塔 1 座更换管网 2000 米，同时更换水泵等配套设施。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.9.28	农村基础设施 建设	陈家沟自然村安全饮水工程	18
合计				18

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县瓜园则湾乡人民政府陈家沟自然村安全饮水工程为绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 95 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 97 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 55 分，自评得分 55 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 25 分，自评得分 25 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标：共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分；2.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 7 分（占该项满分值的 70%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县瓜园则湾乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 7 分。以后要继续以群众需求为目标，完成高质量项目。

## （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

## （三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

# 四、存在问题与改进措施

## （一）存在问题

工程实施过程中，部分人员不明确自己的职责，对后期工程完工后的基础设施监管措施不健全。

## （二）改进措施

落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确道路硬化工程改造巩固提升工作领导小组成员单位职责，成立后期项目监管小组，保障各行政村供电有保障。

# 五、自评小组

评	姓名	职称/职务	单位	签字
---	----	-------	----	----



价 人 员	叶文博	书记	子洲县瓜园则湾乡人民政府	叶文博
	邱战峰	乡长	子洲县瓜园则湾乡人民政府	邱战峰
	张瑜	会计	子洲县瓜园则湾乡人民政府	张瑜

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年1月20日