

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提
升工程

自评项目单位：子洲县瓜园则湾乡人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：75883265-2

评价工作组负责人：邱战峰 (签章)

联系人：张瑜

联系电话：15667680707

评价时间：2023 年 1 月 29 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府 (161001)		实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	25	25	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建水源井一处, 水塔 1 处, 原水源修缮, 水管 4500 米, 电线、电杆, 检查井, 水表等。			桑坪村安全饮水工程已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (55 分)	数量指标 (20 分)	新建水塔	≥1	1 处	10	10	
			入户管道	≥4500	4500 米	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标 (15 分)	项目实施资金成本(万元)	≥12 万元	12 万元	5	5	
	水泥和砂石(吨)		≥10 元	10.17 元	5	5		
	混凝土(吨)		≥20 元	20 元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	村民饮水方便率(≥**%)	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收人数(人)(≥**人)	≥200 人	200	10	10	
		可持续影响指标 (5 分)	工程设计使用年限(≥**年)	≥5 年	5	5	10	
满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目	

总分	90	87	
----	----	----	--

瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

1. 进一步巩固桑坪村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

2. 新建水源井一处，水塔 1 处，原水源修缮，水管 4500 米，电线、电杆，检查井，水表等。

2. 项目建设内容：

新建水塔一座，入户管道大于 4500 米。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程				
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：		25 万元		
		其中：财政拨款		25 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障农户 210 户（其中脱贫户监测户 26 户）安全饮水			安全饮水工程已完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建水塔	≥1	1 处	
			入户管道	≥4500	4500 米	
	质量指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	
水质化验检测			是	是		

			是否达标			
		时效指标	项目（工程）完成及时率（ \geq **%）	$\geq 100\%$	100%	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≥ 25 万元	25 万元	
			水泥和砂石（吨）	≥ 10 元	10.17 元	
			混凝土（吨）	≥ 20 元	20 元	
	效益指标	社会效益指标	村民出行方便率（ \geq **%）	$\geq 98\%$	100%	
				解决村集体劳动力增收人数（人）（ \geq **人）	≥ 200 人	200
			可持续影响指标	工程设计使用年限（ \geq **年）	≥ 5 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（ \geq **%）	$\geq 98\%$	95%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1. 总体目标：

新建水塔一座，入户管道大于 4500 米。

2. 年度目标：

新建水塔一座，入户管道大于 4500 米。进一步巩固桑坪村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 25 万元，全部为农村基础实施建设预算资金，全部用于桑坪村安全饮水工程问题，截止 2021 年 10 月 29 日全部兑现完毕。

（二）财政资金实际使用情况分析。

新建水塔一座，入户管道大于 4500 米

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.10.29	农村基础设施建设	桑坪村安全饮水工程	25
		合计		25

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县瓜园则湾乡人民政府桑坪村安全饮水工程为绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 95 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 97 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 55 分，自评得分 55 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3.时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4.成本指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 25 分，自评得分 25 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标：共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分；2.可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 7 分（占该项满分值的 70%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县瓜园则湾乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，按公式计算，得 7 分。以后要继续以群众需求为目

标，完成高质量项目。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

工程实施过程中，部分人员不明确自己的职责，对后期工程完工后的基础设施监管措施不健全。

(二) 改进措施

落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确道路硬化工程改造巩固提升工作领导小组成员单位职责，成立后期项目监管小组，保障各行政村供电有保障。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	叶文博	书记	子洲县瓜园则湾乡人民政府	叶文博
	邱战峰	乡长	子洲县瓜园则湾乡人民政府	邱战峰
	张瑜	会计	子洲县瓜园则湾乡人民政府	张瑜

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年1月29日