

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		裴家湾镇王家三岔村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17万元	17万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17万元	17万元	100%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升王家三岔村 113 户 572 人安全饮水问题，其中 脱贫户 45 户 113 人。			提升王家三岔村 113 户 572 人安全饮水问题， 其中脱贫户 45 户 113 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	螺杆泵（台）	≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）	≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千米）	≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3米（米）	≥300	300	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工时间	≤2022年11月30日前	2022年6月30日前	10	10	加快施工进度
		成本指标	工程总成本（万元）	≤17	17	10	10	加快支付进度
	社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥113	113	5	4		
		受益一般户（人）	≥572	572	5	4		
	可持续影响指标	使用年限（年）	≥10	10	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		群众满意度	≥97%	≥97%	5	5		
总分					100	98		