

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：董家塬村安全饮水提升工程

自评项目单位：子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门：子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码：113.510831733.538018XG

评价工作组负责人：王双琴 (签章)

联系人：马伟

联系电话：17795999370

评价时间：2024年3月14日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------------|------------------|---|-------------|--------|---------|--|
| 项目名称 | | 董家塬村安全饮水提升工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县董家塬镇人民政府170 | | | 实施单位 | 子洲县董家塬镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 分值 | 本年度执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 3.5 | 3.5 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 100% | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为解决董家塬村群众吃水困难问题，维修管道 1.5 公里，新建检查井 5 座，提高人民的生活质量和品质。 | | | | 为解决董家塬村群众吃水困难问题，维修管道 1.5 公里，新建检查井 5 座，提高人民的生活质量和品质。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 新建检查井（座） | ≥5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | 铺设管道数量（公里） | ≥1.5 | 1.5 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成时间 | 2023 年 9 月 30 日前 | 2023 年 9 月 30 日前 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤3.5 | 3.5 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 巩固提升饮水安全人数（人） | ≥55 | 55 | 5 | 5 | | |
| | | | 巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人） | ≥28 | 28 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | ≥3.5 | 3.5 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

董家塆村安全饮水提升工程 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩街组发【2023】年 60 号文件，子财发[2023]年 688 号文件，《关于下达 2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金 3.5 万元。

2. 项目建设内容：为解决董家塆村群众吃水困难问题，维修管道 1.5 公里，新建检查井 5 座，提高人民的生活质量和品质。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------|-------------|--|------------------|------------|
| 项目名称 | | 董家塆村安全饮水提升工程 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县董家塆镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 3.5 万 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.5 万 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为解决董家塆村群众吃水困难问题，维修管道 1.5 公里，新建检查井 5 座，提高人民的生活质量和品质 | | | 为解决董家塆村群众吃水困难问题，维修管道 1.5 公里，新建检查井 5 座，提高人民的生活质量和品质 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建检查井（座） | ≥5 | 5 | |
| | | | 铺设管道数量（公里） | ≥1.5 | 1.5 | |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | 100% | |
| | | | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成时间 | 2023 年 9 月 30 日前 | 2023 年 9 月 30 日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤3.5 | 3.5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升饮水安全人数（人） | ≥55 | 55 | | |
| | | 巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数 | ≥28 | 28 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|-----|--|
| | | (人) | | | |
| | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限(年) | ≥3.5 | 3.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 98% | |

1. 总体目标：为解决董家塆村群众吃水困难问题，维修管道1.5公里，新建检查井5座，提高人民的生活质量和品质。

2. 年度目标：为解决董家塆村群众吃水困难问题，维修管道1.5公里，新建检查井5座，提高人民的生活质量和品质。。

二、项目资金使用及管理情

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。依据子巩街组发【2023】年60号文件，子财发[2023]年688号文件，《关于下达2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金3.5万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金3.5万元，实际支出3.5万，全部用于董家塆村安全饮水提升工程支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|--------|----------|----------|
| 1 | 2023.12.13 | 一般公共预算 | 董家塆村饮水工程 | 3.4 |
| 2 | 2023.12.13 | 一般公共预算 | 董家塆村饮水工程 | 0.1 |
| 合计 | | | | 3.5 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县砖庙镇人民政府董家塬村饮水巩固提升工程专项经费，项目已完成，绩效自评得 100 分，等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

无

(三) 项目管理情况

项目有相关的计划、公示、合同、发票等，有相应的项目管理制度。

(四) 存在问题与改进措施

严格按照子洲县砖庙镇人民政府的项目管理制度和财务制度。

1. 存在问题

无

2. 改进措施

无

五、自评小组

| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|------|-----|-------|---------|-----|
| | 王双琴 | 镇长 | 砖庙镇人民政府 | 王双琴 |
| | 姬文福 | 财政所所长 | 砖庙镇人民政府 | 姬文福 |
| | 马伟 | 七级职员 | 砖庙镇人民政府 | 马伟 |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年 3月 14日