

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：农村公路水毁修复及治理

自评项目单位：子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门：子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码：1161083173538018XG

评价工作组负责人：王双琴 (签章)

联系人：马伟

联系电话：17795999370

评价时间：2024年3月14日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村公路水毁修复及治理						
主管部门及代码		子洲县砖庙镇人民政府170		实施单位	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	80.97	80.97	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80.97	80.97	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决农村水毁路面,对砖庙镇李家河村、彭家河村、董家焉村,闫家山村、毛圪台村、暖泉沟村、曹家硷村、曹家沟村水毁道路修复及隐患治理,切实保障群众日常出行及生活生产劳作,为群众日常生活创造有利条件。			为解决农村水毁路面,对砖庙镇李家河村、彭家河村、董家焉村,闫家山村、毛圪台村、暖泉沟村、曹家硷村、曹家沟村水毁道路修复及隐患治理,切实保障群众日常出行及生活生产劳作,为群众日常生活创造有利条件。。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及村数	≥13	13	5	5	
			填土方数(立方米)	≥4582	4582	5	5	
			挖土方及淤泥数(立方米)	≥90	90	5	5	
			涉及水毁路面处数(处)	≥20	20	5	5	
			φ 100 管长度(米)	≥8	8	5	5	
			φ 60 管长度(米)	≥55	55	5	5	
			边沟拦水带数(方)	≥65	65	5	5	
			硷路面面积(平米)	≥650	650	5	5	
			砂砾基层方数(方)	≥112	112	5	5	
			浆砌石方数(方)	≥240	240	5	5	
	质量指标	资金合规率	100%	100%	5	5		
		项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目(工程)完成时间	2023年10月31日前	2023年10月31日前	5	5		
成本指标	预算控制数(万元)	≤80.97	80.97	5	5			
效	社会效益指标	改善群众生活生产条件户数(户)受益群众人口数(人)	≥5600	≥59	5	5		

益指标		其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥600	600	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥8	8	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100	

农村公路水毁修复及治理 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. **项目基本情况：**子财发[2023]年 268 号文件，《关于下达 2023 年专项补助资金的通知》下达资金 80.97 万元。

2. **项目建设内容：**为解决农村水毁路面，对砖庙镇李家河村、彭家河村、董家焉村，闫家山村、毛圪台村、暖泉沟村、曹家硷村、曹家沟村水毁道路修复及隐患治理，切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		农村公路水毁修复及治理					
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府					
资金金额		实施期资金总额：		80.97 万			
		其中：财政拨款		80.97 万			
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为解决农村水毁路面，对砖庙镇李家河村、彭家河村、董家焉村，闫家山村、毛圪台村、暖泉沟村、曹家硷村、曹家沟村水毁道路修复及隐患治理，切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。			为解决农村水毁路面，对砖庙镇李家河村、彭家河村、董家焉村，闫家山村、毛圪台村、暖泉沟村、曹家硷村、曹家沟村水毁道路修复及隐患治理，切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥13	13		

指标		填土方数(立方米)	≥4582	4582	
		挖土方及淤泥数(立方米)	≥90	90	
		涉及水毁路面处数(处)	≥20	20	
		Φ 100 管长度(米)	≥8	8	
		Φ 60 管长度(米)	≥55	55	
		边沟拦水带数(方)	≥65	65	
		硷路面面积(平方米)	≥650	650	
		砂砾基层方数(方)	≥112	112	
	质量指标	资金合规率	100%	100%	
		项目(工程)验收合格率	100%	100%	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2023年10月31日前	2023年10月31日前	
	成本指标	预算控制数(万元)	≤80.97	80.97	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活生产条件户数(户)受益群众人口数(人)	≥5600	≥59	
		其中:受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥600	600	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	

1. 总体目标: 为解决农村水毁路面,对砖庙镇李家河村、彭家河村、董家焉村,闫家山村、毛圪台村、暖泉沟村、曹家硷村、曹家沟村水毁道路修复及隐患治理,切实保障群众日常出行及生活生产劳作,为群众日常生活创造有利条件。

2. 年度目标: 为解决农村水毁路面,对砖庙镇李家河村、彭家河村、董家焉村,闫家山村、毛圪台村、暖泉沟村、曹家硷村、

曹家沟村水毁道路修复及隐患治理，切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。

二、项目资金使用及管理情

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。子财发[2023]年 268 号文件，《关于下达 2023 年专项补助资金的通知》下达资金 80.97 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 80.97 万元，实际支出 80.97，全部用于农村公路水毁修复及治理支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.07.06	一般公共预算	毛圪台等 12 个村水毁修复治理	78.96
2	2023.12.24	一般公共预算	农村公路水毁修复及治理质保金	2.01
		合计		80.97

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县砖庙镇人民政府农村公路水毁修复及治理经费经费，绩效自评得 100 分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得 10 分。

产出指标得分分析：本项总分 70 分，分为数量指标（50）分，质量指标（10）分，时效指标（5），成本指标（5），此项得分均满分。

效益指标得分分析：本项总分 15 分，得 15 分。

满意度指标得分分析：本项总分 5 分，受益群众满意度得 5 分。

(一) 项目资金调整情况。

无

(二) 项目管理情况。

严格按照子洲县砖庙政府的项目管理制度和财务制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

无改进措施

无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	王双琴	镇长	砖庙镇人民政府	王双琴
	姬文福	财政所所长	砖庙镇人民政府	姬文福
	马伟	七级职员	砖庙镇人民政府	马伟

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年3月 14日