

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 砖庙镇人居环境整治村容村貌提升

自评项目单位： 子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门： 子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831737959611L

评价工作组负责人： 王双琴（签章）

联系人： 马伟

联系电话： 17795999370

评价时间：2023年3月14日

项目支出绩效自评表  
(114.923 年度)

| 项目名称         |  | 砖庙镇人居环境整治村容村貌提升 |                |  |            |        |    |         |
|--------------|--|-----------------|----------------|--|------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码      |  | 子洲县砖庙镇人民政府 170  |                | 实施单位   | 子洲县砖庙镇人民政府 |        |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 预算数             | 执行数            | 执行率  | 分值         | 本年度执行率 | 得分 |         |
|              | 年度资金总额   | 114.9           | 114.9          | 100%   | 10         | 100%   | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 114.9           | 114.9          | 100%   | —          | 100%   | —  |         |
|              | 其他资金   |                 |                |  | —          |        | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |                | 实际完成情况   |            |        |    |         |
|              | 1. 为提升砖庙镇人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。 |                 |                | 1. 为提升砖庙镇人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。 |            |        |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值      | 分值     | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 涉及房屋数量(孔)      | ≥365   | 365        | 6      | 6  |         |
|              |  |                 | 河道治理(公里)       | ≥2   | 2          | 6      | 6  |         |
|              |  |                 | 垃圾桶配备(个)       | ≥30  | 30         | 6      | 6  |         |
|              |  |                 | 垃圾清运(吨)        | ≥1000  | 1000       | 6      | 6  |         |
|              |  |                 | 道路挡墙建设(米)      | ≥400   | 400        | 6      | 6  |         |
|              |  | 质量指标            | 资金完工合规率        | 100%   | 100%       | 6      | 6  |         |
|              |  | 时效指标            | 资金完工及时率        | 100%   | 100%       | 6      | 6  |         |
|              |  | 成本指标            | 预算控制数(万元)      | ≤114.9   | 114.9      | 8      | 8  |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 提升人居环境         | 明显提升   | 明显提升       | 15     | 15 |         |
|              |  | 可持续影响指标         | 项目实施后进一步改善交通状况 | 明显改善   | 明显改善       | 15     | 15 |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度         | ≥95%           | 95%  | 10         | 10     |    |         |
| 总分           |  |                 |                |  | 100        | 100    |    |         |

# 砖庙镇人居环境整治村容村貌提升

## 项目 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发【2023】603 号文件。
2. 项目建设内容：1. 为提升砖庙人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。

#### (二) 项目目标

### 2023 年专项业务经费 ( 项目 ) 绩效完成表

|        |   |                 |              |   |       |            |
|--------|---|-----------------|--------------|---|-------|------------|
| 项目名称   |   | 砖庙镇人居环境整治村容村貌提升 |              |   |       |            |
| 主管部门   |   | 子洲县砖庙镇人民政府      |              |   |       |            |
| 资金金额   |   | 实施期资金总额：        | 114.9        |   |       |            |
|        |   | 其中：财政拨款         | 114.9        |   |       |            |
|        |   | 其他资金            | 0            |   |       |            |
| 年度目标   | 年初设定目标  |                 |              | 全年实际完成情况  |       |            |
|        | 1. 为提升砖庙人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。 |                 |              | 1. 为提升砖庙人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。 |       |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容         | 年度指标值   | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
|        | 产出指标  | 数量指标            | 涉及房屋数量 ( 孔 ) | $\geq 365$  | 365   |            |
|        |   |                 | 河道治理 ( 公里 )  | $\geq 2$  | 2     |            |
|        |   |                 | 垃圾桶配备 ( 个 )  | $\geq 30$   | 30    |            |
|        |   |                 | 垃圾清运 ( 吨 )   | $\geq 1000$   | 1000  |            |
|        |   |                 | 道路挡墙建设 ( 米 ) | $\geq 400$  | 400   |            |
|        | 质量指标  | 资金完工合规率         | 100%         | 100%  |       |            |
|        | 时效指标  | 资金完工及时率         | 100%         | 100%  |       |            |
| 成本指标   | 预算控制数 ( 万元 )  | $\leq 114.9$    | 114.9        |   |       |            |

|       |           |                |      |      |  |
|-------|-----------|----------------|------|------|--|
|       | 社会效益指标    | 提升人居环境         | 明显提升 | 明显提升 |  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施后进一步改善交通状况 | 明显改善 | 明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | ≥95% | 95%  |  |

1. 总体目标：1. 为提升砖庙人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。

2. 年度目标：1. 为提升砖庙人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金总投入情况分析。

砖庙镇人居环境整治村容村貌提升属于财政资金，资金共投入 114.9 万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

此专项经费主要用于 1. 为提升砖庙人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少安全事故，服务群众，保障群众利益。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期兑付，未影响兑付进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号  | 支付日期         | 资金性质   | 用途           | 支付金额(万元) |
|-----|--------------|--------|--------------|----------|
| 1   | 2023. 12. 17 | 一般公共预算 | 人居环境整治村容村貌提升 | 45. 30   |
| 2   | 2023. 12. 25 | 一般公共预算 | 人居环境整治村容村貌提升 | 37. 75   |
| 3   | 2023. 12. 26 | 一般公共预算 | 人居环境整治村容村貌提升 | 31. 85   |
| 合 计 |              |        |              | 114. 9   |

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

砖庙镇人居环境整治村容村貌提升目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的计划、公示、合同、发票等，有相应的项目管理制度。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施

无

### 五、自评小组

| 评价人员 | 姓名  | 职称/职务 | 单位      | 签字  |
|------|-----|-------|---------|-----|
|      | 王双琴 | 镇长    | 砖庙镇人民政府 | 王双琴 |
|      | 姬文福 | 财政所长  | 砖庙镇人民政府 | 姬文福 |
|      | 马伟  | 七级职员  | 砖庙镇人民政府 | 马伟  |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2023年3月14日