

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：惠家砭村安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县高家坪便民服务中心

项目主管部门：子洲县高家坪便民服务中心

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：张明（签章）

联系人：高林峰

联系电话：13572661123

评价时间：2022年11月18日

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | | 惠家砭村安全饮水提升工程项目 | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|---|-------|-----------|----|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | 高家坪便民服务中心 11610831797902000H | | 实施单位 | | 高家坪便民服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 15 | 15 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。 | | | 1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建水源（处） | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 维修管道（米） | ≥800 | 800 | 5 | 5 | |
| | | | 新建蓄水池（处） | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 水质化验通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成时间 | 12月31日前 | 11月9日 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 饮水工程总投资（万元） | ≤15 | 15 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众饮水安全问题人数（人） | ≥279 | 279 | 10 | 10 | |
| | | | 其中解决脱贫人口安全饮水人数（人） | ≥62 | 62 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥7 | 7 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥100%） | 98% | 95% | 10 | 8 | 实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

惠家砭村安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据子巩衔组发[2022]59/72号、子财发[2022]578号文件对惠家砭村实施饮水安全改造提升工程，保障居民日常饮用水安全。

2. 项目建设内容：

果树湾、马塔和惠家砭自然村新建水源3处、蓄水池3个，维修管道800米。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---|--------------|----------|---|-------|------------|
| 项目名称 | | 惠家砭村安全饮水提升项目 | | | | |
| 主管部门 | | 高家坪便民服务中心 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 15 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 15 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。 | | | 1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指 | 数量指标 | 新建水源（处） | 3 | 3 | |
| | | | 维修管道（米） | ≥800 | 800 | |
| | | | 新建蓄水池（处） | 3 | 3 | |
| | | | 水质化验通过率 | 100% | 100% | |
| | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | 100% | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------|-------|--------------------------|
| 标 | | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成时间 | 12月31日前 | 11月9日 | |
| | 成本指标 | 饮水工程总投资（万元） | ≤15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众饮水安全问题人数（人） | ≥279 | 279 | |
| | | 其中解决脱贫人口安全饮水人数（人） | ≥62 | 62 | |
| | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥7 | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥100%） | 98% | 95% | 实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。 |

1. 总体目标：

进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

2. 年度目标：

促进我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，惠家砭村安全饮水提升项目总投资为15万元，资金已于2022年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止2022年11月9日，惠家砭村安全饮水提升项目资金15万元，项目资金15万元已经全部用于惠家砭村安全饮水提升项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|-----------|--------|--------------|----------|
| 1 | 2022.11.9 | 一般公共预算 | 惠家砭村安全饮水提升项目 | 15 |
| | | 合计 | | 15 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

高家坪便民服务中心惠家砭村安全饮水提升项目目标已完成, 绩效自评得分 98 分, 等级为“优”。服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分, 失分原因为实施饮用水管理办法, 农户菜园子无法放水, 不满意。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发{2019}237号)。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范, 工程后续维护管理不到位; 群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定, 指定专人负责工程后续管理工作; 提升人民群众的参与和宣传力度, 提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|------|-----|-------|-----------|-----|
| | 张治国 | 人大主席 | 高家坪便民服务中心 | 张治国 |
| | 景彩鹏 | 党委副书记 | 高家坪便民服务中心 | 景彩鹏 |
| | 杜宇 | 文书 | 高家坪便民服务中心 | 杜宇 |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

王宁



年 月 日