



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		马蹄沟镇段家湾村特色农产品种植配套灌溉设施			项目负责人及电话		杜成林13379399366		
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		子洲县瑞兴盛建筑有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决段家湾村特色农产品种植配套灌溉设施			U型水渠维修50渠长500米，30渠400米，维修30渠12米，30铁管道12米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	30渠(米)	≥400	400米	5	5		
			维修50渠长(米)	≥500	500米	5	5		
			维修30渠(米)	≥12	12米	5	5		
			铁管道(米)	≥12	12米	5	5		
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年10月15日已验收，合格率为100%	10	10		
			时效指标	项目(工程)完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年10月12日已完工	10	10	
			成本指标	预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决灌溉农户户数	≥82户	82户	10	10		
			解决脱贫户灌溉户数	≥17户	17户	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥10年	10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(≥**%)	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，得以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分					100	98		

单位负责人(签字)：杜成林

时 间：2022年11月29日