



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程		项目负责人及电话		杜成林13379399366			
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府		实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决307过境线拆迁安置户供水工程，			新建水源井1眼，蓄水池水塔，长7.5米，深4.5米，宽4.1米，高3米、水泵、管道铺设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水源井（眼）	≥1	1眼	5	5		
			水塔（座）	≥1	1座	5	5		
			水塔长（米）	≥7.5	7.5米	5	5		
			水塔深（米）	≥4.5	4.5米	5	5		
			水塔宽（米）	≥4.1	4.1米	5	5		
			水塔高（米）	≥3	3米	5	5		
			水泵（台）	≥1	1台	5	5		
			更换主管道	≥3000	3000米	5	5		
			质量指标	项目（工程）验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年10月28日已验收，合格率为100%	5	5	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年10月16日已完工	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤30万元	30万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	解决饮水户数	≥12户	12户	5	5		
			解决脱贫户饮水户数	≥2户	2户	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥20年	20年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，经以群众需求为目标，完成高质量项目		
总分						100	98		

单位负责人（签字）：杜成林

时 间：2022年11月25日