



项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程			项目负责人及电话	杜成林13379399366			
主管部门及代码	马蹄沟镇人民政府			实施单位	陕西旭日润丰建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善薛家崖村群众水源			水源改造1眼, 扩建水塔1座, 更换主管道3000M等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	水源(眼)	≥1	1眼	5	5	
			水塔(座)	≥1	1座	5	5	
			更换主管道(米)	≥3000	3000米	5	5	
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年10月20日已验收, 合格率为100%	15	15	
		时效 指标	项目(工程)完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年10月8日已完工	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	解决饮水问题人数	≥128	128人	10	10	
			解决脱贫户饮水问题人数	≥15	15人	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限(≥**年)	≥20年	20年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为98%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
	总分						100	98

单位负责人(签字): 杜成林

时 间: 2022年11月5日