



项目名称		马蹄沟镇吉利坪村安全饮水巩固提升工程			项目负责人及电话		杜成林13379399366	
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善吉利坪村群众饮水				维修改造水源井1处，井台加高4m			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水源井（处）	≥1	1处	5	5	
			井台加高(米)	≥4	4米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年10月20日已验收，合格率为100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年10月18日已完工	20	20	
	成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决居民安全饮水问题人数	≥331人	331人	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数	≥278人	278	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，均以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						90	88	

单位负责人（签字）：杜成林

时间：2022年11月5日