

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 产业园区办公楼维修项目

自评项目单位： 子洲县产业园区管理委员会

项目主管部门： 子洲县产业园区管理委员会

项目单位法人代码： 1261083157351871M

评价工作组负责人： 栾震 （签章）

联系人： 吴海玉

联系电话： 18098044191

评价时间： 2023 年 3 月 11 日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		产业园区办公楼维修项目						
主管部门及代码		12610831573518771M		实施单位	产业园区管委会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42	42	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修办公楼，改善工作环境，提升工作效率			2022 年完成了对办公楼的重新改造，购置了室内办公用品，明显改善了办公场所的环境				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	工程改造面积	400 平 方米	400 平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付完成时 限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤42	42	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	园区招商引资职 能发挥效果	显著提 升	显著提升	10	10	
			办公效率	有所提 高	有所提高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对工作满意 度	≥95%	95%	20	20		
总分					100	100		



产业园区办公楼维修项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据财政部门文件要求实施项目，对办公楼重新改造，购置室内办公用品，改善办公环境，提高工作效率。

2. 项目建设内容：单位根据项目安排，改造办公室面积 400 平方米，购置电子显示屏及音响话筒、壁挂炉等室内办公用品，改善了工作环境，提高了职工的工作效率。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		产业园区办公楼维修项目				
主管部门		产业园区管委会				
资金金额		实施期资金总额：		42		
		其中：财政拨款		42		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维修办公楼，改善工作环境，提升工作效率			2022 年完成了对办公楼的重新改造，购置了室内办公用品，明显改善了办公场所的环境		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	工程改造面积	400 平方米	400 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤42	42	
	效益指标	社会效益指标	园区招商引资职能发挥效果	显著提升	显著提升	
			办公效率	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	95%		



1. 总体目标:

维修办公楼，改善工作环境，提升工作效率。

2. 年度目标:

维修办公楼，改善工作环境，提升工作效率。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金为财政资金，项目总投资投入为42万元，该资金于2022年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截至2022年12月31日，产业园区办公楼维修项目到位资金42万元，该项目资金42万元全部用于办公楼维修支出，主要包括办公场所维修改造、购买电子显示屏及音响话筒、壁挂炉等支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目有关资料及时入账对付资金资料有园区财务统一归档保存。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-12-15	一般公共预算	支办公场所维修改造费	2.53
2	2022-12-15	一般公共预算	支窗帘费用	0.82
3	2022-12-15	一般公共预算	室内空气治理	2.8
4	2022-11-11	一般公共预算	支壁挂炉等	3.12
5	2022-10-28	一般公共预算	办公楼维修改造费用	18
6	2022-10-28	一般公共预算	支电子显示屏及音响话筒费用	4.73
7	2022-09-23	一般公共预算	办公场所维修改造	10



	合计	42
--	----	----

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

一、产出指标共 50 分，实际得分 50 分。

1. 数量指标：计划对 400 平方米办公楼面积完成维修改造，圆满完成，共 10 分，得 10 分。

2. 质量指标：工程验收合格率、办公用品购置合格率均为 100%，共 20 分，得 20 分。

3. 时效指标：工程完工进度及资金支付进度均按照时限要求完成，共 10 分，得 10 分。

4. 成本指表：年初预算 42 万元，实际支出 42 万元，未超出预算成本，共 10 分，得 10 分。

二、效益指标共 20 分，实际得分 20 分。

1. 社会效益指标：园区招商引资职能得到充分发挥，办公环境改善明显，职工工作效率显著提升，共 20 分，得 20 分。

三、满意度指标共 20 分，实际得分 20 分。

1. 满意度指标：年初设定职工满意度为大于等于 95%，通过实际调查得出满意度为 95%，共 20 分，得 20 分。

根据以上情况分析，本次自评得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发[2019]237 号）要求，有序开展工作的。



四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

由于在办公楼改造维修之前未充分征集职工意见和建议，没有充分顾及到职工的其他合理诉求，因此群众满意度不足 100%。

(二) 改进措施

项目开展之前尽可能提高群众的参与率，提升群众满意度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	薛本建	副主任	产业园区管委会	薛本建
	吕萌	办公室主任	产业园区管委会	吕萌
	王浩	招商服务部部长	产业园区管委会	王浩
	马海峰	规划建设部部长	产业园区管委会	马海峰

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

