

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：冯家塬村安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县高家坪便民服务中心

项目主管部门：子洲县高家坪便民服务中心

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：张明（签章）

联系人：高林峰

联系电话：13572661123

评价时间：2022年10月18日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		冯家塬村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H			实施单位	高家坪便民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数量	1 个	1 个	5	5	
			修建水源	1 处	1 处	5	5	
			无缝钢管	≥18 米	18 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	5	5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人口数（≥140 人）	≥140 人	≥140 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥5 年	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。
	总分					100	98	

安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子巩街组发[2022]10 号、子财发[2022]182 号文件对冯家塆村实施饮水安全改造提升工程,保障居民日常饮用水安全。

2. 项目建设内容:

冯家塆村新建水源 1 个(长 5 米、宽 3.3 米、高 3 米),更换无缝钢管 18 米。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		冯家塆村安全饮水提升项目				
主管部门		高家坪便民服务中心				
资金金额		实施期资金总额:	5			
		其中:财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	1 个	1 个	
			修建水源	1 处	处	
			无缝钢管	18 米	18 米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	

	时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	5	5	
	社会效益指标	受益人口数（≥140人）	≥140人	≥140人	
	生态效益指标	工程使用年限≥5年	≥5	≥5	
	可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。

1. 总体目标：

进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标：

进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，安全饮水提升项目总投资投入为5万元，资金已于2022年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止2022年10月18日，安全饮水提升项目资金5万元，项目资金5万元已经全部用于安全饮水提升项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022. 4. 25	一般公共预算	安全饮水提升项目	5
合 计				5

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

高家坪便民服务中心安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分，失分原因为地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。



（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张治国	人大主席	高家坪便民服务中心	张治国
	景彩鹏	党委副书记	高家坪便民服务中心	景彩鹏
	杜宇	文书	高家坪便民服务中心	杜宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日