

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：孤塬村电力改造项目

自评项目单位：子洲县高家坪便民服务中心

项目主管部门：子洲县高家坪便民服务中心

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：张明 (签章)

联系人：高林峰

联系电话：13572661123

评价时间：2022年12月4日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		瓜壩村电力改造提升项目						
主管部门及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位		高家坪乡瓜壩村		
项目资金 (万元)	年初预算数		全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		26	26	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款		26	26	100%	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全生活用电为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对生活质量的提高改善发挥重要作用。			1. 进一步巩固高家坪乡安全生活用电为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对生活质量的提高改善发挥重要作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	安装变压器	4	4	10	5	
			质量指标	变压器功率	100A	100A	5	5
		资金合规率		100%	100%	10	10	
		项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月11日完工	10	10	
	成本指标	项目工程总投资（万元）	≤26	26	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	保障农户安全生活用电户数（户）	≥212	212	10	10	
			其中保障脱贫户安全生活用电户数（户）	≥23	23	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥7	7	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	外出居住人口知晓率低	
总分					100	98		

瓜塢村电力改造项目 2022 年绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子巩衔组发[2022] 74 号、子财发[2022]597 号文件对瓜塢村实施电力改造项目，保障居民日常生活用电。

2. 项目建设内容:

安装变压器 4 台 100A。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		瓜塢村电力改造项目				
主管部门		高家坪便民服务中心				
资金金额		实施期资金总额:	26			
		其中: 财政拨款	26			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步巩固高家坪乡安全生活用电为全面建设乡村振兴做出保障, 提升农村居民的生存、生活和生产水平 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整, 对生活质量的提高改善发挥重要作用。			1. 进一步巩固高家坪乡安全生活用电为全面建设乡村振兴做出保障, 提升农村居民的生存、生活和生产水平 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整, 对生活质量的提高改善发挥重要作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
		产出指标	数量指标	安装变压器	4	
			质量指标	变压器功率	100A	
			资金合规率	100%		
	项目(工程)验收合格率(100%)		100%			

		时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	
		成本指标	项目工程总投资（万元）	≤26	
	效益指标	社会效益指标	保障农户安全生活用电户数（户）	≥212	
			其中保障脱贫户安全生活用电户数（户）	≥23	
		生态效益指标	工程使用年限	≥7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	外出居住人口知晓率低

1. 总体目标：

进一步巩固高家坪乡安全生活用电为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

2. 年度目标：

促进我乡产业的发展、产业结构的调整，对生活质量的提高改善发挥重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴整合资金，瓜塆村电力改造项目总投入为26万元，资金已于2022年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止2022年11月23日，瓜塆村电力改造项目资金26万元，项目资金26万元已经全部用于瓜塆村电力改造项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.11.23	一般公共预算	抓塢村电力改造项目	26
合计				26

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

高家坪便民服务中心抓塢村电力改造项目目标已完成，绩效自评得分98分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣2分、得8分，失分原因为外出居住人口知晓率低不满意。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发{2019}237号)。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施


加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评	姓名	职称/职务	单位	签字

价	张治国	人大主席	高家坪便民服务中心	张治国
人	景彩鹏	党委副书记	高家坪便民服务中心	景彩鹏
员	杜宇	文书	高家坪便民服务中心	杜宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



杜宇

年 月 日