

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：瓜塬村安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县高家坪便民服务中心

项目主管部门：子洲县高家坪便民服务中心

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：张明 (签章)

联系人：高林峰

联系电话：13572661123

评价时间：2022年10月18日

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		瓜塆村安全饮水提升项目								
主管部门及代码		高家坪便民服务中心 11610831597902000H		实施单位		高家坪便民服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全面预算数		全年执行率		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款		5	5	100%	—	100%	—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数量	1个	1个	5	5			
			管道	≥1.2公里	1.2公里	5	5			
			安装蓄水罐	2个	2个	10	10			
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	10	10			
		成本指标	预算控制数	5	5	10	10			
	效益 指标	社会效益指标	受益人口数（≥287人）	≥287人	≥287人	10	10			
		生态效益指标	工程使用年限≥5年	≥5	≥5	10	10			
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。			
总分						100	98			

# 瓜塢村安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告



## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

根据子政乡振发[2022]26号、子财发[2022]77号文件对瓜塢村实施饮水安全改造提升工程，保障居民日常饮用水安全。

#### 2. 项目建设内容：

瓜塢村新安装蓄水罐 2 个（20 方），铺设管网 1.2 公里。

### (二) 项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		瓜塢村安全饮水提升项目				
主管部门		高家坪便民服务中心				
资金金额		实施期资金总额：	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	1 个	1 个	
			管道	1.2 公里	1.2 公里	
			安装蓄水罐	2 个	2 个	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%		
		项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%		
成本指标	预算控制数	5	5			

	社会效益指标	受益人口数 (≥ 287 人)	≥287 人	≥287 人	
	生态效益指标	工程使用年限 ≥ 5 年	≥5	≥5	
	可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥100%)	95%	98%	地势高处居民受地力位置影响, 水小, 不满意; 实施饮用水管理办法, 农户菜园子无法放水, 不满意。

### 1. 总体目标:

进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障, 提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我乡产业的发展、产业结构的调整, 对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

### 2. 年度目标:

进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障, 提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我乡产业的发展、产业结构的调整, 对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金, 瓜塆村安全饮水提升项目总投资投入为 5 万元, 资金已于 2022 年批复到位。

### (二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 10 月 18 日, 瓜塆村安全饮水提升项目资金 5 万元, 项目资金 5 万元已经全部用于瓜塆村安全饮水提升项目。

### (三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.8.16	一般公共预算	瓜塆村安全饮水提升项目	4
2	2022.10.11	一般公共预算	瓜塆村安全饮水提升项目	1
		合计		5

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

高家坪便民服务中心瓜塆村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分98分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣2分、得8分，失分原因为地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发{2019}237号）。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。


(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

### 五、自评小组

评价人	姓名	职称/职务	单位	签字
	张治国	人大主席	高家坪便民服务中心	张治国
	景彩鹏	党委副书记	高家坪便民服务中心	景彩鹏
	杜宇	文书	高家坪便民服务中心	杜宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



杜宇

年 月 日