

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 农村公路安全生命防护工程

自评项目单位： 子洲县农村公路服务中心

项目主管部门： 子洲县交通运输局

项目单位法人代码： 12610831MB2A243206

评价工作组负责人： 徐强（签章）

联系人： 马君

联系电话： 13809122265

评价时间： 2023年3月20日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.99	49.99	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	49.99	49.99	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成冯淮路、苗驼路、苗南路应急抢修工程				按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成冯淮路、苗驼路、苗南路应急抢修工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	冯淮路、苗驼路、苗南路	冯淮路、苗驼路、苗南路	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意
	总分						100	96

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.12	61.12	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.12	61.12	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县级确定的年度建设任务，实施安全生命防护工程，完成 2016 年-2017 年 N1 标段-N6 标段农村公路生命安全防护工程			按照县级确定的年度建设任务，实施安全生命防护工程，完成 2016 年-2017 年 N1 标段-N6 标段农村公路生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	N1-N6 标段	N1 标段-N6 标段	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	10	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.62	8.62	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.62	8.62	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2019 年贫困村 N1 标段-N5 标段生命安全防护工程			按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2019 年贫困村 N1 标段-N5 标段生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	N1-N5 标段	N1-N5 标段	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	10	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193.19	193.19	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	193.19	193.19	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2019 年生命安全防护工程			按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2019 年生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166.96	166.96	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	166.96	166.96	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2021 年生命安全防护工程			按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2021 年生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166.96	166.96	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	166.96	166.96	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2021 年村道生命安全防护工程			按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2021 年村道生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	8	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	19	少部分群众不太满意	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	257.59	257.59	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	257.59	257.59	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2019 年生命安全防护工程			按照县级确定的年度建设任务,实施安全生命防护工程,完成 2019 年生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	8	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	8	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意
总分					100	94		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.14	16.14	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.14	16.14	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县级确定的年度建设任务，完成折淮路生命安全防护工程			照县级确定的年度建设任务，完成折淮路生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41公里	118.41公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022年资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	19	少部分群众不太满意	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.78	23.78	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.78	23.78	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	照县级确定的年度建设任务，完成田淮路、苗驼路、子南路生命安全防护工程				照县级确定的年度建设任务，完成田淮路、苗驼路、子南路生命安全防护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.44	28.44	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.44	28.44	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	照县级确定的年度建设任务，完成苗南路生命安全防护工程			照县级确定的年度建设任务，完成苗南路生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	10	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.73	6.73	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.73	6.73	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	照县级确定的年度建设任务，完成西候路生命安全防护工程			照县级确定的年度建设任务，完成西候路生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	8	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	8	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.19	4.19	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.19	4.19	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	照县级确定的年度建设任务,完成高西路生命安全防护工程			照县级确定的年度建设任务,完成高西路生命安全防护工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	19	少部分群众不太满意	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	照县级确定的年度建设任务，完成 2020 年农村公路设施安全重点隐患治理工程			照县级确定的年度建设任务，完成 2020 年农村公路设施安全重点隐患治理工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	10	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	19	少部分群众不太满意	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.9	2.9	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.9	2.9	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	照县级确定的年度建设任务,完成三瓜路安全生命防护工程				照县级确定的年度建设任务,完成三瓜路安全生命防护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	8	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	8	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	118.99	118.99	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	118.99	118.99	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	照县级确定的年度建设任务,完成县乡公路道路安全隐患治理工程			照县级确定的年度建设任务,完成县乡公路道路安全隐患治理工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41公里	118.41公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022年资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	8	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	8	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.83	10.83	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.83	10.83	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	照县级确定的年度建设任务，完成苗家坪村道边沟，苗驼路波形梁护栏修复工程			照县级确定的年度建设任务，完成苗家坪村道边沟，苗驼路波形梁护栏修复工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	118.41 公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	19	少部分群众不太满意	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	130	130	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	照县级确定的年度建设任务,完成道路安全隐患治理工程				照县级确定的年度建设任务,完成道路安全隐患治理工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41公里	118.41公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	8	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.3	8.3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.3	8.3	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	照县级确定的年度建设任务,完成张家寨村波形梁护栏				照县级确定的年度建设任务,完成张家寨村波形梁护栏			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41公里	118.41公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	19	少部分群众不太满意	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县农村公路生命安全防护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.8	10.8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.8	10.8	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	照县级确定的年度建设任务,完成三何路安全隐患治理				照县级确定的年度建设任务,完成三何路安全隐患治理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	118.41公里	118.41公里	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	10	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分						100	98	

子洲县农村公路安全生命防护工程 项目 2022 年绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况

子洲县农村公路安全生命防护工程项目包括隐患治理工程 19 个项目 1184.05 万元。生命防护工程项目主要是县乡各线路的波形护栏、爆闪灯、护坡、防撞墙（墩）、标线标牌等公路安全设施的购建及维修。

2. 项目建设内容

该项目主要用于农村公路管理服务中心的安防工程项目建设。道县公路生命防护工程项目主要是线的波形护栏、爆闪灯、护坡、防撞墙（墩）、标线标牌等公路安全设施的购建及维修。

（二）项目目标

2022 年子洲县农村公路安全生命防护工程绩效完成表

项目名称		子洲县农村公路安全生命防护工程				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额		实施期资金总额:	1184.05			
		其中: 财政拨款	1184.05			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照县级确定的年度建设任务, 实施村道安全生命防护工程更好的服务于县级经济社会发展和人民群众交通需求			按照县级确定的年度建设任务, 实施村道安全生命防护工程更好的服务于县级经济社会发展和人民群众交通需求		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	示范路	118.41 公里	114.8 公里	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI		80	100%

	时效指标	2021 年资金支出率	年终支出率 达 100%	年终支出率 达 100%	
效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	促进	还需促进发展
	社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	保障	
	生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	改善	还需改善
	可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥95%	少部分群众不太满意

1. 总体目标：通过安全生命防护工程建设基本消除临水临崖路、及交叉路口、学校、村庄的公路安全隐患，从而保证人民生命财产安全。

2. 年度目标：通过安全生命防护工程建设有效保证了各地道路畅通，保证了车辆行车安全，保障了人民生命和财产安全，群众满意度较高。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况，进一步加强普通公路安全生命防护工程项目管理，提高项目资金使用效益，2022 年财政投入生命防护工程项目资金 1184.05 万元，实际使用资金 1184.05 万元，主要用于购买水泥、沥青、砂石等材料、劳务、机械和安保设施等。项目资金由施工单位和个人将发票经过局层层审核审批交财务由县财政审定直接支付。

（二）财政资金实际使用情况分析。

为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况，进一步加强普通公路安全生命防护工程项目管理，提高项目资金使用效益，2022 年财政投入生命防护工程项目资金 1184.05 万元，实际使用资金 1184.05 万元，主要用于购买水泥、沥青、砂石等材料、劳务、机械和安保设施等。项目资

金由施工单位和个人将发票经过单位层层审核审批交财务由县财政审定直接支付项目工程严格按照交通部的要求进行施工，根据合同文件要求验收合格的实行计量支付。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目工程严格按照交通部的要求进行施工，根据合同文件要求验收合格的实行计量支付。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	JZ-01-0005	本级财政资金	冯槐路应急抢修工程、苗驼路、苗南路标线完善工程、2016-2017 农村公路安全生产工程、2019 贫困村生防工程	119.73
2	JZ-05-0012	本级财政资金	2019 年生命安全防护工程费	193.19
3	JZ-05-0013	本级财政资金	2021 年生命安全防护工程费	166.96
4	JZ-06-0017	本级财政资金	2021 年生命安全防护工程村道	35.48
5	JZ-07-0008	本级财政资金	2019 年农村公路安全生命防护工程费第三次付款	257.59
6	JZ-07-0017、19	本级财政资金	折淮路生命安全防护工程费	16.14
7	JZ-08-0002	本级财政资金	子洲县苗家坪镇高家贬至梁渠村大理河桥梁工程设计费	4.6
8	JZ-09-0015、16、17	本级财政资金	田淮路、苗驼路、子南路安全生命防护工程	19.18
9	JZ-09-0034	本级财政资金	苗南路预防性养护工程	28.44
10	JZ-09-0039	本级财政资金	西候路安全生命防护工程费	6.73
11	JZ-09-0040	本级财政资金	高西路安全生命防护工程费	4.19

12	JZ-09-0044	本级财政资金	2020年农村公路设施安全重点隐患路段治理工程	50
13	JZ-10-0004	本级财政资金	三瓜路安全生命防护工程费	2.9
14	JZ-12-0013、46	本级财政资金	县乡公路道路安全隐患治理工程	118.99
15	JZ-11-0036	本级财政资金	公路安全隐患治理设计费	9.9
16	JZ-12-0008	本级财政资金	苗家坪村道边沟, 苗驼路波形梁护栏修复工程	0.93
17	JZ-12-0010	本级财政资金	道路安全隐患治理工程	130
18	JZ-12-0014	本级财政资金	张家寨村波形梁护栏	8.3
19	JZ-12-0050	本级财政资金	三何路安全隐患治理	10.8
合 计				1184.05

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本单位生命安全防护工程项目的自评根据设计的指标自评体系开展绩效自评, 自评得分 94 分, 自评等级为优秀。

1. 项目绩效目标完成情况

经评价核验, 2022 年水毁修复项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

(1) 时效目标: 经核验, 所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。

(2) 成本目标: 预算安排 1184.05 万元, 实际用于工程建设支出 1184.05 万元, 目标完成 100%。

(3) 产出数量目标: 2022 年生命安全防护工程项目建设, 项目按照既定计划和设计完成全部工程建设项目, 在所有原材料价格、人工价格大幅上涨的情况下, 项目严把原料质量关, 在符合工程建设标准的前提下, 想法设法节约成本, 整个工程严格按照施工时间安排组织施工, 项目部按照合同要求的施工时间倒排工期, 整个施工进度都按照时间节点进行, 提高项目效率, 项目提前完工后经县公路局检测为合格工程。完成堤防修

复加固，完成投资 1184.05 万元，2022 年工程完工后，从根本上减少道路安全隐患，确保了广大人民群众出行安全。

2、项目绩效结果分析

(1)、全年执行率指标满分 10 分，得分 10 分。得分的原因是年初预算数和全年执行数相符，执行率为 100%。

(2)、产出指标满分 30 分，自评得分 30 分。

其中:数量指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是通过安全生命防护工程建设基本消除临水临崖路、及交叉道口、学校、村庄的公路安全隐患，从而保证人民生命财产安全；质量指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是能够达到公路验收的合格标准；时效指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是能够及时地支付资金，年终支出率达 100%。

(3)、效益指标满分 40 分，自评得分 36 分。

其中:经济效益指标 10 分，得分 8 分，得分的原因是促进了经济发展，带动农村公路向高质量发展迈进，但是还不够快速地达到社会经济发展的需求；社会效益指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是具备条件的示范村、示范路村通硬化路率；生态效益指标 10 分，得分 8 分，得分的原因是交通建设符合环评审批要求，但是还需进一步改善；可持续影响指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是巩固了示范成果。

(4)、满意度指标满分 20 分，自评得分 18 分。

其中:社会公众满意度 20 分，得分 18 分，得分的原因是得到了大部分群众的认可。

(二) 项目资金调整情况

无

(三) 项目管理情况

2022 年安全生命防护工程主要由我单位养护股负责管理：

1、开工报告的审批：严格确保工程质量和进度，满足承包合同的条件要求，审核承包商的人、料、机投入，审核施工方案的合理、可行性，审核质量保证的具体措施以及承包商质检体系情况。

2、工序控制：工序是监理日常工作及控制工程施工质量的一个重点，上道工序经全面检查确实满足有关要求或经过处理满足要求后，下道工序的人、料、机才能进入现场。对混凝土拌和物和钢筋材料及波形钢护栏材质的相关指标进行了严格把关。

3、材料质量控制：这是监理质量控制的重点，材料的规格和质量等要严格把关，对不合格材料的坚决不准进入施工现场。

4、施工检测：在施工期间，对各施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位巡视，全过程旁站，全环节检查，现场发现质量问题并及时处理，以达到对施工质量有效的监督和管理。

5、质量检测评定：通过对各分项工程的检测，该安保工程各项指标基本上达到了要求，质量评定为合格。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

- 1、未能全面地促进经济发展。
- 2、交通建设符合环评审批要求，但是还需进一步改善。
- 3、未能达到所有群众的满意及需求。

（二）改进措施

- 1、应全面了解经济发展需求，全面地促进所有经济的发展。
- 2、生态效益上应高度重视，加大投入力度。
- 3、应做到切实为人民服务，让广大群众感到满意。

五、自评小组

评价	姓名	职称/职务	单位	签字
	徐强	主任	子洲县农村公路服务中心	

人 员	李文虎	副主任	子洲县农村公路服务中心	李文虎
	邢少剑	科员	子洲县农村公路服务中心	邢少剑

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年 3月20日