

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 子洲县农村公路日常养护

自评项目单位： 子洲县农村公路服务中心

项目主管部门： 子洲县交通运输局

项目单位法人代码： 12610831MB2A243206

评价工作组负责人： 徐强（签章）

联系人： 马君

联系电话： 13809122265

评价时间： 2023年3月20日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2017 年养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	83.82	83.82	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	83.82	83.82	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率	年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年 12 月至 2022 年 12 月农村公路日常养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	147.84	147.84	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	147.84	147.84	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率	年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年县乡公路病害及安全隐患治理工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.6	9.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.6	9.6	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护, 促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护, 促进农村公路安全畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率	年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		苗淮路预防性养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.89	8.89	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.89	8.89	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	苗淮路	苗淮路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	7	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2019 年养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.21	10.21	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.21	10.21	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2018 年养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.25	56.25	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	56.25	56.25	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率	年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年养护工程费、子米路、三何路、苗驼路、路基绿化工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.8	84.8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	84.8	84.8	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率	年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		西候路预防性养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.47	8.47	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.47	8.47	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	西候路	西候路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		四好公路奖励资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率	年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		高西路、横子路、电李路水毁抢修工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.63	17.63	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.63	17.63	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	高西路、横子路、电李路	高西路、横子路、电李路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三何路、三瓜路预防性养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.12	9.12	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.12	9.12	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	三何路、三瓜路	三何路、三瓜路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	93		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三县供水工程—子米路灾后恢复重建工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113.28	113.28	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	113.28	113.28	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	子米路	子米路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		横子路预防性养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.04	8.04	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.04	8.04	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	横子路	横子路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为社会各行业发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三瓜路预防性养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.52	4.52	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.52	4.52	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	三瓜路	三瓜路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益 指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年村级公路养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	155.64	155.64	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	155.64	155.64	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	村级公路	村级公路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	94		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		电李路，横子路西侯路高西路补修沥青路面工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.08	7.08	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.08	7.08	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	电李路，横子路西侯路高西路	电李路，横子路西侯路高西路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业发展提供 良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三何路苗南路补修沥青路面工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.99	5.99	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.99	5.99	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	三何路苗南路	三何路苗南路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		高危边坡治理工程费							
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.47	9.47	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	9.47	9.47	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	养护里程		114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况		良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率		年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障		保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境		改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	8	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	95		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年新增省道灾后恢复重建工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率 100%	年终支出率 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展 力度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业发展 提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需 完善
		生态效益 指标	改善沿线路域 环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	提升公路服务 水平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面 状况表示不够满意
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	375	375	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	375	375	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年汛期道路淤泥清理							
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.22	9.22	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	9.22	9.22	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养护里程		114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况		良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率		年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障		保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境		改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	95		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自然灾害风险普查							
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17.46	17.46	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	17.46	17.46	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	养护里程		114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况		良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率		年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		促进	促进	10	8	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障		保障	保障	10	9	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境		改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平		提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分					100	96			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		西侯路、续高路水毁应急抢修						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.89	28.89	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.89	28.89	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	西侯路、续高路	西侯路、续高路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子米路沥青路面灌缝工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.57	12.57	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.57	12.57	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	子米路	子米路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年养护工程(三何路-何家集)						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.8	41.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41.8	41.8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	三何路-何家集	三何路-何家集	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		7.26 水毁审计决算款						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97.7	97.7	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	97.7	97.7	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率	年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2020 年养护工程审计决算费用							
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26.99	26.99	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	26.99	26.99	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	养护里程		114.8 公里	114.8 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况		良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出 率		年终支 出率达 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
		成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		促进	促进	10	8	促进经济发展力 度不够大
		社会效益 指标	为社会各行业健 康有序发展提供 良好的交通运输 保障		保障	保障	10	8	有些路面还需完 善
		生态效益 指标	改善沿线路域环 境		改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平		提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	8	部分群众对路面 状况表示不够满 意
总分					100	94			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三何路水毁应急抢修						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.57	30.57	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.57	30.57	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	三何路	三何路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		驼耳巷刘家河危桥改造工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.5	8.5	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	养护里程	刘家河	刘家河	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		子南路道路核查问题整改项目工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.46	25.46	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.46	25.46	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	子南路	子南路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022年资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		桑坪危桥加固工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140	140	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	桑坪危桥	桑坪危桥	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	98	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		南老路西侯路水毁应急抢修工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.95	8.95	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.95	8.95	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	南老路西侯路	南老路西侯路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		横子路电李路水毁抢修工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.27	15.27	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.27	15.27	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	横子路电李路	横子路电李路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		日常养护工程设计、监理费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.03	63.03	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	63.03	63.03	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	子南路	子南路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022年资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		苗驼路和苗南路标线完善工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.6	12.6	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	苗驼路和苗南路	苗驼路和苗南路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		其他日常养护工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182.31	182.31	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	182.31	182.31	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	子南路	子南路	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	9	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9	有些路面还需完善
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分群众对路面状况表示不够满意
总分					100	97		

子洲县农村公路日常养护项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：农村公路日常养护就是对公路的保养与维护。农村公路养护线路有乡道 118.172 公里，县道 132.04 公里。日常养护包括路面清洁、路面路基的安全防患、边沟排水、清除零星塌方、填补路基缺口、修理挡土墙、琥珀、泄水槽等局部损坏。

2. 项目建设内容：该项目主要用于农村公路管理站的日常养护项目建设等。

(二) 项目目标

2022 年子洲县农村公路日常养护绩效完成表

项目名称		子洲县农村公路日常养护				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额		实施期资金总额：	1915.97			
		其中：财政拨款	1915.97			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保农村公路通畅、安全，方便广大群众方便出行			确保农村公路通畅、安全，方便广大群众方便出行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	养护里程	114.8 公里	114.8 公里	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	
		成本指标	超支率	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
-------	-----------	---------	------	------	--

1. 总体目标：为认真贯彻县委、县政府脱贫攻坚工作重大战略部署，以推动我县公路养护工作进程，确保农村公路通畅、安全，方便广大群众方便出行，对本县 2021 年农村公路养护项目设立以下目标：

- (1) 数量指标：完成全县农村公路的养护工作。
- (2) 质量指标：工程质量合格率 100%，实际合格率 100%。
- (3) 时效指标：计划 2022 年 12 月底前。
- (4) 实际完成率：完成全部农村公路养护工作。
- (5) 社会效益指标（群众满意度）：方便广大人民群众出行，群众满意度≥95%。

2. 年度目标：有效保证了各地道路畅通，保证了车辆行车安全，保障了人民生命和财产安全，群众满意度较高。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

公路养护专项资金组织管理比较规范，资金及时到位，经费支出的进度进展情况良好。项目资金使用支出严格执行农村公路养护拨付制度和领导审批制度。由单位财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

（二）财政资金实际使用情况分析。

2022 年农村公路养护专项资金均按实际完成工程量进行拨付，截止 2022 年 12 月 31 日，农村公路养护专项资金到位 1915.97 万元，养护资金全部到位后下拨。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

农村公路养护资金的使用，要坚持“定额分配、投资包干、目标考核”的原则，对乡村两级配套支付的农村公路养护资金，进行专项核算，做到专款专用。在 2022 年日常养护实施过程中，严格按照验收程序验收。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。财政下达资金为 1915.97 万元，按工程完工进度实际拨付 1915.97 万元。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
----	------	------	----	----------

1	JZ-01-0005	本级财政资金	桥梁检测费、试验费、电费	19.25
2	JZ-04-0001、0007	本级财政资金	手续费、电费	1.37
3	JZ-04-0008、0009、0010	本级财政资金	燃油费、下乡补助、限高架费用	1.29
4	JZ-04-0011	本级财政资金	2017年养护工程费	83.82
5	JZ-04-0012、0013、0014	本级财政资金	党史题材电影、桥梁检测费、三次 差旅费	9.23
6	JZ-04-0015	本级财政资金	日常养护费四个月	49.23
7	JZ-04-0016至0020	本级财政资金	下乡补助、燃油费、疫情防控补助	4.56
8	JZ-04-0021、23、24、 28、30、31	本级财政资金	车辆燃油费	0.8
9	JZ-04-0025	本级财政资金	牌匾宣传资料制作	4.38
10	JZ-04-0026	本级财政资金	限高架反光警示条制作安装	8
11	JZ-04-0028、32、33	本级财政资金	广告费、差旅费、电费	0.23
12	JZ-04-0034	本级财政资金	尚家沟小桥设计费，可研性报告， 苗家沟小桥设计费，可研性报告	12
13	JZ-05-0001	本级财政资金	四月份乡下伙食补助	0.13
14	JZ-05-0002	本级财政资金	3月27日至4月26日日常养护费	12.31
15	JZ-05-0003	本级财政资金	21年县乡公路公路病害及安全隐 患治理工程	9.6
16	JZ-05-0004、05、06、 07、08	本级财政资金	4月下乡补助、燃油费	0.42
17	JZ-05-0009	本级财政资金	瓜则湾乡桑坪村中桥工程设计费	9.8
18	JZ-05-0010	本级财政资金	苗驼路和苗南路标线完善工程	12.6
19	JZ-05-0011	本级财政资金	办公室纯净水	0.22

20	JZ-05-0021	本级财政资金	201 年村道生命安全防护费设计费 及 2021 年养护工程费设计费	9.98
21	JZ-05-0023	本级财政资金	临聘人员 5 月份工资	1.41
22	JZ-06-0002	本级财政资金	5 月下乡补助	0.17
23	JZ-06-0011	本级财政资金	苗淮路预防性养护工程	8.89
24	JZ-06-0012	本级财政资金	2019 年养护工程	10.21
25	JZ-06-0013	本级财政资金	2018 年养护工程	56.25
26	JZ-06-0017	本级财政资金	2021 年养护工程费、子米路、三何 路、苗驼路、路基绿化工程	84.8
27	JZ-06-0020	本级财政资金	西侯路预防性养护工程	8.47
28	JZ-06-0021	本级财政资金	四好公路奖励资金	50
29	JZ-06-0022、23	本级财政资金	高西路，横子路，电李路水毁抢修	17.63
30	JZ-06-0025	本级财政资金	三何路，三瓜路预防性工程费	9.12
31	JZ-06-0027	本级财政资金	三县供水子米路灾后恢复重建工程	113.28
32	JZ-06-0028	本级财政资金	2022 年 4 月至 5 月日常养护	12.31
33	JZ-06-0030	本级财政资金	车辆燃油费	0.51
34	JZ-07-0007、13	本级财政资金	土地赔偿费、6 月下乡伙食补助	0.62
35	JZ-08-0004	本级财政资金	6 月份至 7 月份日常养护费	24.61
36	JZ-08-0008	本级财政资金	7 月下乡伙食补助	0.42
37	JZ-08-0012	本级财政资金	横子路预防性养护工程	8.04
38	JZ-08-0016	本级财政资金	山瓜路苗南路预防性养护工程	4.52
39	JZ-08-0017	本级财政资金	2022 年第一、二季度村级公路养护	77.82
40	JZ-08-0014	本级财政资金	电李路，横子路西侯路高西路补修 沥青路面工程费	7.08

41	JZ-08-0015	本级财政资金	三何路苗南路补修沥青路面工程	5.99
42	JZ-08-0020	本级财政资金	高危边坡治理工程费	9.47
43	JZ-08-0021	本级财政资金	2021年新增省道灾后恢复重建工程	6
44	JZ-08-0022	本级财政资金	2022年农村公路养护工程	9.8
45	JZ-08-0023	本级财政资金	自然灾害风险普查	17.46
46	JZ-09-0012	本级财政资金	8月下乡伙食补助	0.25
47	JZ-09-0026	本级财政资金	2022年汛期道路淤泥清理	9.22
48	JZ-09-0027	本级财政资金	日常养护 2022年7月至8月	12.31
49	JZ-09-0028至0032	本级财政资金	西侯路、续高路水毁应急抢修	28.89
50	JZ-09-0035	本级财政资金	子米路沥青路面灌缝工程	12.57
51	JZ-09-0043	本级财政资金	2022年养护工程(三何路-何家集)	41.8
52	JZ-10-0013	本级财政资金	2022年养护工程第二次支付	80
53	JZ-11-0002	本级财政资金	10月下乡伙食补助、墙体宣传标语	1.92
54	JZ-11-0003	本级财政资金	2022年养护工程费	260
55	JZ-11-0010	本级财政资金	临聘人员6月份至11月15日工资	7.76
56	JZ-11-0012	本级财政资金	7.26水毁审计决算款	97.7
57	JZ-11-0013	本级财政资金	2020年养护工程审计决算费用	26.99
58	JZ-11-0018	本级财政资金	天然气安装及材料费	5.6
59	JZ-11-0019、20、21	本级财政资金	三何路水毁应急抢修	30.57
60	JZ-11-0028	本级财政资金	2022年养护工程桥监理费	8
49	JZ-11-0032	本级财政资金	办公楼楼顶处理	5.75
50	JZ-11-0033	本级财政资金	外墙刮白工程	8.33
51	JZ-11-0034	本级财政资金	办公楼护墙板及踢脚线	3.74

52	JZ-11-0035	本级财政资金	驼耳巷刘家河危桥改造工程	8.5
53	JZ-11-0037	本级财政资金	2022年养护工程设计费	7
54	JZ-11-0038	本级财政资金	职工灶天然气、电热水壶、办公楼 外墙真石漆工程	2
55	JZ-11-0039	本级财政资金	办公楼外墙真石漆工程	15.95
56	JZ-11-0042、46	本级财政资金	燃油费、办公用纸A三	0.14
57	JZ-11-0047	本级财政资金	2023-2024年安全隐患设计费	19.8
58	JZ-11-0048	本级财政资金	子南路道路核查问题整改项目工程	25.46
59	JZ-11-0049	本级财政资金	桑坪危桥加固工程费	50
60	JZ-12-0007	本级财政资金	桑坪危桥治理工程	90
61	JZ-12-0009	本级财政资金	11月份乡下伙食费	0.31
62	JZ-12-0011	本级财政资金	2022年生命安全防护工程监理费	8
63	JZ-12-0012	本级财政资金	2022年安全隐患治理工程监理费	8
64	JZ-12-0016	本级财政资金	2022年养护工程费	25.2
65	JZ-12-0018	本级财政资金	南老路西侯路水毁应急抢修工程	8.95
66	JZ-12-0015	本级财政资金	2022年第三及第四季度村级公路 养护费用	77.82
67	JZ-12-0021	本级财政资金	厨具用品等	2.14
68	JZ-12-0022	本级财政资金	排洪工程费	3
69	JZ-12-0023、24	本级财政资金	电费及燃油费、临聘人员11月15 日至12月份工资	3.88
70	JZ-12-0025	本级财政资金	公路融雪盐	5.4
71	JZ-12-0026	本级财政资金	8月27日到11月26日常养护费	37.07
72	JZ-12-0028、29	本级财政资金	生产车辆维修费、燃油费、洗车费	1.32

73	JZ-12-0030	本级财政资金	2022 养护工程专项设计指南费	4
74	JZ-12-0031、33	本级财政资金	折叠椅、办公用品、	4.89
75	JZ-12-0044	本级财政资金	通讯费及网络费	3.19
76	JZ-12-0045	本级财政资金	横子路电李路水毁抢修工程	15.27
77	JZ-12-0047、51	本级财政资金	五金材料、会议室 LED 显示屏	5.26
78	JZ-12-0053	本级财政资金	牌匾宣传资料制作、信息公示牌	9.07
79	JZ-12-0056	本级财政资金	厨房卫生间补充完善改造	4.85
70	JZ-12-0058	本级财政资金	1 月份-12 月份固定自产折旧	34
合 计				1915.97

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本单位日常养护工程项目的自评根据设计的指标自评体系开展绩效自评，自评得分 93 分，自评等级为“优秀”。

1、项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年日常养护项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

(1)、时效目标:经核验，所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。

(2)、成本目标:预算安排 1915.97 万元，实际用于工程建设支出 1915.97 万元，目标完成 100%。

(3)、产出数量目标:2021 年度的农村公路养护工作，在县委、县政府的统一领导下，在各乡镇人民政府、各单位各部门的积极配合下，在广大人民群众的大力支持下，圆满完成了各项工作任务。

2、项目绩效结果分析

(1)、全年执行率指标满分 10 分，得分 10 分。得分的原因是年初预算数和全年执行数相符，执行率为 100%。

(2)、产出指标满分 40 分，自评得分 40 分。

其中:数量指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是完成了全县的日常养护工作; 质量指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是能够达到公路验收的合格标准; 时效指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是能够及时地支付资金, 年终支出率达 100%; 成本指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是没有超额支付资金。

(3)、效益指标满分 40 分, 自评得分 36 分。

其中:经济效益指标 10 分, 得分 8 分, 得分的原因是促进了经济发展, 但是还不够快速地达到社会经济发展的需求; 社会效益指标 10 分, 得分 8 分, 得分的原因是为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障, 但是对于有一部分产业发展影响力还不够大; 生态效益指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是改善了沿线路域环境; 可持续影响指标 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是提升了公路服务水平。

(4)、满意度指标满分 10 分, 自评得分 7 分。

其中:社会公众满意度 10 分, 得分 7 分, 得分的原因是得到了大部分群众的认可。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

为了更好地管理好农村公路养护工作, 我们依据陕西省农村公路养护系统所示的农村公路管养线路及里程, 经各乡镇申报, 我单位工作人员现场核查, 并结合农村公路运行现状, 养护需求, 正式下达指标文件分配农村公路养护专项资金。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

- 1、未能全面地促进经济发展。
- 2、有些路面还需完善, 为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。
- 3、未能达到所有群众的满意及需求。

(二) 改进措施

- 1、应全面了解经济发展需求, 尽可能的促进所有经济的发展。

2、勘察各个路面的状况，需要路面清洁、路面路基的安全防患、边沟排水、清除零星塌方、填补路基缺口、修理挡土墙、琥珀、泄水槽等措施时，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

3、服务对象满意度上应做到真正的让人民满意。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	徐强	主任	子洲县农村公路服务中心	徐强
	李文虎	副主任	子洲县农村公路服务中心	李文虎
	邢少剑	科员	子洲县农村公路服务中心	邢少剑

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2023年3月20日