

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		大堡岔村水井修复补助						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善大堡岔村的人畜饮水困难问题，提高饮水质量，保障饮水安全。进一步保障大堡岔村的生产发展。			为改善大堡岔村的人畜饮水困难问题，提高饮水质量，保障饮水安全。进一步保障大堡岔村的生产发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	维修水井	1 眼	1 眼	5	5	
			水泵	1 个	1 个	5	5	
			两相电线	200 米	200 米	10	10	
		质量指标(10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(20分)	项目竣工时间	2022 年 12 月	2022 年 11 月 1 日	10	10	
			项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	预算控制数	≤10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	受益村民人数	≥85 人	85 人	10	10	
			项目实施后饮水状况改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (≥**%)	≥95%	92%	10	8	
	总分					100	98	

单位负责人签字：张光耀

经办人签字：李招

自评时间：2023. 3. 18