

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		牛家沟村产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)		实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	8	8	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 维修产业道路, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。			1. 维修产业道路, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	道路长	2.5公里	2.5公里	10	10	
			道路宽	3米	3米	10	10	
		质量指标 (10分)	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	15	15	
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	预算控制数	8万元	截止2022年5月23日全部支出	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标(10分)	生产道路条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标(10分)	受益人数(≥**人)	≥1118人	1118人	10	10	
		生态效益指标(10分)	工程使用年限≥**年	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益对象满意度(≥**%)	≥95%	94%	10	8	
总分					100	98		

单位负责人签字: 张光耀

经办人签字: 李招

自评时间: 2023. 3. 18