

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：龙家沟村安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160151475E

评价工作组负责人：张光耀 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023年3月18日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		龙家沟村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施单位	马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 21 户（其中脱贫户监测户 5 户）安全饮水。			1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 21 户（其中脱贫户监测户 5 户）安全饮水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换主管道（米）	≥700 米	≥700 米	15	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	3	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥54 人	≥54 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限 ≥**年	≥6	≥6	10	10	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	98%	98%	10	8	
	总分					100	97	

龙家沟村安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据子巩衔组发[2022] 43 号（整合）子财发[2022]435 号文件实施项目，专项资金属于一般公共预算，实拨 3 万元。截止 2021 年 11 月 7 日全部列支。

2. 项目建设内容：

对羊圈山更换自吸阀，解决抽水距离远的问题；龙家沟压主管道 1 条 700 米。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		龙家沟村安全饮水提升项目				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	3			
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 21 户（其中脱贫户监测户 5 户）安全饮水。			1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 21 户（其中脱贫户监测户 5 户）安全饮水。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产	数量指标	更换主管道（米）	≥700 米	15	
质量指标		项目（工程）验收合格率（100%）	100%	10		

出 指 标	时效指标	项目（工程）完成及时率（ \geq **%）	100%	10	
	成本指标	预算控制数（万元）	3	15	
效 益 指 标	社会效益指标	受益人口数（ \geq **人）	\geq 54 人	10	
	生态效益指标	工程使用年限 \geq **年	\geq 6	10	
	可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（ \geq **%）	98%	10	

1. 总体目标：

进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标：

羊圈山更换自吸阀，解决抽水距离远的问题；龙家沟压主管道 1 条 700 米，解决 8 户饮水困难问题。

进一步保障了人民群众的身心健康和正常生活，同时改善了产业用水的问题，促进了乡镇产业的发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，安全饮水提升项目总投资投入为 3 万元，资金已于 2022 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 11 月 7 日，安全饮水提升项目资金 3 万元，项目资金 3 万元已经全部用于维修维护龙家沟村安全饮水提升工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照

程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.11.7	一般公共预算	安全饮水提升项目	3
2				
3				
			合计	3

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕37 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评	张光耀	党委书记	马岔镇人民政府	张光耀
价	米全	人大主席	马岔镇人民政府	米全
人	封永河	纪检书记	马岔镇人民政府	封永河
员				
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 张光耀				
年 月 日				

