

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：续家湾村农村环境卫生综合整治

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160151475E

评价工作组负责人：张光耀 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		续家湾村农村环境卫生综合整治						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶,进一步完善日常垃圾收集设施;为推进乡村振兴工作,改善居民生活条件,提高全村居民环保意识;保障全村生活环境和居民身体健康。				建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶,进一步完善日常垃圾收集设施;为推进乡村振兴工作,改善居民生活条件,提高全村居民环保意识;保障全村生活环境和居民身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	垃圾数量	4500吨	4500吨	5	5	
			宣传牌数量	30块	30块	5	5	
			投放垃圾桶数量	30个	30个	5	5	
			垃圾收集点数量	10个	12个	5	5	
		质量指标 (20分)	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
			整治符合现行的国家有关设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	预算控制数	≤20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	受益村民人数	≥1757人	1757人	10	10	
			受益村民户数	≥670户	670户	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	人民群众满意度(≥**%)	≥98%	95%	10	8	
	总分						100	98

续家湾村农村环境卫生综合整治项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

子洲县马岔镇人民政府“续家湾村农村环境卫生综合整治”专项经费属于一般公共预算，实拨 20 万元，截止 2022 年 4 月 24 日全部列支。

2. 项目建设内容：

建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶，进一步完善日常垃圾收集设施等。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		续家湾村农村环境卫生综合整治				
主管部门		子洲县马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	20 万元			
		其中：财政拨款	20 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶，进一步完善日常垃圾收集设施；为推进乡村振兴工作，改善居民生活条件，提高全村居民环保意识；保障全村生活环境和居民身体健康。			建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶，进一步完善日常垃圾收集设施；为推进乡村振兴工作，改善居民生活条件，提高全村居民环保意识；保障全村生活环境和居民身体健康。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾数量	4500 吨	4500 吨	
			宣传牌数量	30 块	30 块	
			投放垃圾桶数量	30 个	30 个	
			垃圾收集点数量	10 个	12 个	
质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%			

		整治符合现行的国家有关设计规范和行业标准率	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	≤20 万元	20 万元	
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥1757 人	1757 人	
		受益村民户数	≥670 户	670 户	
	可持续影响指标	项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	

1、总体目标：

建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶，进一步完善日常垃圾收集设施；为推进乡村振兴工作，改善居民生活条件，提高全村居民环保意识；保障全村生活环境质量和居民身体健康。

2. 年度目标：

建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶，进一步完善日常垃圾收集设施；为推进乡村振兴工作，改善居民生活条件，提高全村居民环保意识；保障全村生活环境质量和居民身体健康。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款资金，续家湾村农村环境卫生综合整治项目总投入为 20 万元，资金已于 2022 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 4 月 24 日，续家湾村农村环境卫生综合整治项目资金 20 万元，项目资金 20 万元已经全部用于续家湾村农村环境卫生综合整治。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公

开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022. 4. 24	一般公共 预算资金	续家湾村农村环境卫 生综合整治	20
合 计				20

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马岔镇人民政府续家湾村农村环境卫生综合整治绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 60 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 20，自评得分 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。2. 可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办法（试行）》的通知（子财发〔2022〕292号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众知晓率及满意率达底，达不到预期目标。

(二) 改进措施

加强对人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张光耀	党委书记	子洲县马岔镇人民政府	张光耀
	米全	人大主席	子洲县马岔镇人民政府	米全
	封永河	纪检书记	子洲县马岔镇人民政府	封永河

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张光耀



年 月 日