

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：续家湾村安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府


项目单位法人代码：116108310160151475E

评价工作组负责人：张光耀（签章）

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023年3月18日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		续家湾村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施单位	马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2.促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	蓄水池（座）	≥1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥300	300	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
			DN40 PE管（mpa）	≥1.6	1.6	5	5	
			DN50 PE管（mpa）	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤7	7	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年9月30日前	2022年9月30日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥55	55	10	10	
巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）			≥12	12	10	10		
可持续影响指标		工程使用年限（年）	≥10	10	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	10	8		
总分					100	97		

续家湾村安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据子巩衔组发〔2022〕10号（市一）子财发〔2022〕182号文件实施项目，专项资金属于一般公共预算，实拨7万元。截止2021年10月20日全部列支。

2. 项目建设内容：

杜家沟自然村新建30方蓄水池一座，铺管道300米。

（二）项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		续家湾村安全饮水提升项目				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	7			
		其中：财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	蓄水池（座）	≥1	1	
			铺设管道（米）	≥300	300	
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
DN40 PE管（mpa）			≥1.6	1.6		

		DN50 PE 管 (mpa)	≥ 1.6	1.6	
		水质化验检测是否达标	是	是	
	时效指标	预算控制数 (万元)	≤ 7	7	
	成本指标	项目 (工程) 完成时间	2022 年 9 月 30 日前	2022 年 9 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数 (人)	≥ 55	55	
	生态效益指标	巩固提升脱贫户 (含监测户) 饮水安全人数 (人)	≥ 12	12	
	可持续影响指标	工程使用年限 (年)	≥ 10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	95%	

1. 总体目标:

进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障, 提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整, 对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标:

杜家沟自然村新建 30 方蓄水池一座, 铺管道 300 米。

进一步保障了人民群众的身心健康和正常生活, 同时改善了产业用水的问题, 促进了乡镇产业的发展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金, 续家湾村安全饮水提升项目总投资投入为 7 万元, 资金已于 2022 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 10 月 20 日, 续家湾村安全饮水提升项目资金 7 万元, 项

目资金 7 万元已经全部用于维修维护续家湾村安全饮水提升工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.6.6	一般公共预算	续家湾村安全饮水提升项目	5
2	2022.7.4	一般公共预算	续家湾村安全饮水提升项目	2
			合计	7

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府续家湾村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕37 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到预期目标。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张光耀	党委书记	马岔镇人民政府	张光耀
	米全	人大主席	马岔镇人民政府	米全
	封永河	纪检书记	马岔镇人民政府	封永河

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张光耀



年 月 日