

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果  
评价

自评项目名称： 马蹄沟镇水毁道路维修和硬化

自评项目单位： 子洲县马蹄沟镇人民政府

项目主管部门： 子洲县马蹄沟镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831735380198G

评价工作组负责人： 杜成林（签章）

联系人： 刘丽娜

联系电话： 17792166083

评价时间： 2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		马蹄沟镇水毁道路维修和硬化						
主管部门及代码		子洲县马蹄沟镇人民政府 (160001)		实施单位	子洲县马蹄沟镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	45	45	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于解决 5 个片区 29 个行政村水毁道路维修, 方便村民出行。				用于解决 5 个片区 29 个行政村水毁道路维修, 方便村民出行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	涉及行政村数量	≥29	29	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	2022 年 12 月 31 日前	截止 2022 年 12 月 15 日全部支 出	10	10	
		成本指标	项目成本	≤45 万 元	45 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	提高公共文化服务水 平	有所提 升	有所提升	30	30	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%	94%	10	9		
总分						100	99	

# 马蹄沟镇水毁道路维修和硬化 项目 2022 年绩效自评 报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

子洲县马蹄沟镇人民政府“马蹄沟镇水毁道路维修和硬化”专项经费属于一般公共预算，实拨 45 万元，截止 2022 年 12 月 15 日全部列支。

#### 2. 项目建设内容：

用于解决 5 个片区 29 个行政村水毁道路维修，方便村民出行。

### (二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		马蹄沟镇水毁道路维修和硬化				
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：		45 万元		
		其中：财政拨款		45 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于解决 5 个片区 29 个行政村水毁道路维修，方便村民出行。			用于解决 5 个片区 29 个行政村水毁道路维修，方便村民出行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥29	29	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	2022 年 12 月 31 日前	截止 2022 年	

					12月15 全部支 出	
	成本指标	项目成本	≦45万元	45万元		
效益指标	社会效益指标	提高公共文化服 务水平	有所提升	有所提 升		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益贫困人口满 意度(≥**%)	≥95%	94%		

### 1、总体目标:

用于解决5个片区29个行政村水毁道路维修,方便村民出行。

### 2.年度目标:

用于解决5个片区29个行政村水毁道路维修,方便村民出行。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

下达资金45万元,全部为一般财政公共预算资金,全部用于用于解决5个片区29个行政村水毁道路维修,截止2022年12月15日前全部兑现完毕。

(二)财政资金实际使用情况分析。

用于解决5个片区29个行政村水毁道路维修。

(二)资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神,落实资金兑现及项目实施进度,加强项目实施和资金使用情况的监督检查,严格公告公示制度及相关信息公开,严格执行报账制度,按照财务规定及时完善相关报账制度,确保专款专用。

(三)项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.11	一般公共预 算资金	马蹄沟镇水毁道路维修和 硬化	25

2	2022.12	一般公共预算资金	马蹄沟镇水毁道路维修和硬化	20
	合计			45

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马蹄沟镇人民政府马蹄沟镇水毁道路维修和硬化绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 89 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 99 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 9 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马蹄沟镇人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 9 分。

#### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众满意度较低

(二) 改进措施

日后工作中加强工作效率

### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李军飞	书记	子洲县马蹄沟镇人民政府	
	杜成林	乡长	子洲县马蹄沟镇人民政府	
	高志正	财政所所长	子洲县马蹄沟镇人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日