

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 三皇峁帮畔工程

自评项目单位： 子洲县马蹄沟镇人民政府

项目主管部门： 子洲县马蹄沟镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831735380198G

评价工作组负责人： 杜成林（签章）

联系人： 刘丽娜

联系电话： 17792166083

评价时间： 2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三皇岭帮畔工程						
主管部门及代码		子洲县马蹄沟镇人民政府 (160001)		实施单位	子洲县马蹄沟镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升村民生活质量, 对通村道路进行实施帮畔工程, 有效保障村民出行安全, 推动农村生活经济发展。				提升村民生活质量, 对通村道路进行实施帮畔工程, 有效保障村民出行安全, 推动农村生活经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	帮畔长 (m)	≥63.5	63.5	5	5	
			底长 (m)	≥29.1	29.1	5	5	
			斜长 (m)	≥38.6	38.6	5	5	
			高 (m)	≥9.4	9.4	5	5	
		质量指标 (10分)	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金发放及时率	2022年12月31日前	截止2022年12月15日全部支出	10	10	
		成本指标 (10分)	项目成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高公共文化服务水平	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%	94%	10	9	
总分						100	99	

三皇岌帮畔工程 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县马蹄沟镇人民政府“三皇岌帮畔工程”专项经费属于一般公共预算，实拨 20 万元，截止 2022 年 12 月 15 日全部列支。

2. 项目建设内容:

提升村民生活质量，对通村道路进行实施帮畔工程，有效保障村民出行安全，推动农村生活经济发展。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		三皇岌帮畔工程				
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:		20 万元		
		其中：财政拨款		20 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升村民生活质量，对通村道路进行实施帮畔工程，有效保障村民出行安全，推动农村生活经济发展。			提升村民生活质量，对通村道路进行实施帮畔工程，有效保障村民出行安全，推动农村生活经济发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	帮畔长 (m)	≥63.5	63.5	
			底长 (m)	≥29.1	29.1	
			斜长 (m)	≥38.6	38.6	
			高 (m)	≥9.4	9.4	

	质量指标	帮畔长 (m)	≥63.5	63.5	
	时效指标	资金发放及时率	2022年12月31日前	截止2022年12月15全部支出	
	成本指标	项目成本	≤20万元	20万元	
效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%	94%	

1、总体目标:

提升村民生活质量，对通村道路进行实施帮畔工程，有效保障村民出行安全，推动农村生活经济发展。

2.年度目标:

提升村民生活质量，对通村道路进行实施帮畔工程，有效保障村民出行安全，推动农村生活经济发展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 20 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于本乡用于三皇岭帮畔工程，截止 2022 年 12 月 15 日前全部兑现完毕。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

提升村民生活质量，对通村道路进行实施帮畔工程，有效保障村民出行安全，推动农村生活经济发展。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.9	一般公共预算资金	三皇峁帮畔工程	20
合计				20

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马蹄沟镇人民政府三皇峁帮畔工程绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 89 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 99 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 9 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马蹄沟镇人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 9 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众满意度较低

(二) 改进措施

日后工作中加强工作效率

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李军飞	书记	子洲县马蹄沟镇人民政府	
	杜成林	乡长	子洲县马蹄沟镇人民政府	
	高志正	财政所所长	子洲县马蹄沟镇人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日