

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		裴家湾镇毛家河村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		11610831016093635M		实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决前毛家河村 65 户 683 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 56 户 124 人。			解决前毛家河村 65 户 683 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 56 户 124 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	续建便民桥（座）	≥1	1	5	5	
			桥长（米）	≥20	20	5	5	
			桥高（米）	≥2	2	5	5	
			混凝土桥面长（米）	≥25	25	5	5	
			混凝土面厚度（米）	≥0.15	0.15	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完工时间	≤2022年6月30日前	2022年6月30日前	10	8	加快施工进度
		成本指标	工程总成本（万元）	≤15	15	5	5	加快支付进度
	社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥124	124	10	5		
		受益一般户（人）	≥683	683	10	5		
	可持续影响指标	使用年限（年）	≥10	10	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
群众满意度			≥97%	≥97%	5	5		
总分					100	98		