

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：农村整村推进庭院经济发展项目

自评项目单位：子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门：子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码：1161083173538018XG

评价工作组负责人：王双琴 (签章)

联系人：马伟

联系电话：17795999370

评价时间：2024年3月14日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村整村推进庭院经济发展项目						
主管部门及代码		子洲县砖庙镇人民政府 170		实施单位	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	61.33	61.33	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	61.33	61.33	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合乡村振兴要求，依托庭院经济，提高农民生产技术和经济收入，改善农村生态环境，美化生活环境。				结合乡村振兴要求，依托庭院经济，提高农民生产技术和经济收入，改善农村生态环境，美化生活环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及村数量（个）	≥4	4	5	5	
			发展新增湖羊数（只）	≥204	204	5	5	
			发展新增肉牛头数（头）	≥102	102	5	5	
			发展大田蔬菜亩数（亩）	≥73.25	73.25	5	5	
			饲草及灌溉设备购置数（台）	≥203	203	5	5	
			新建圈舍座数（座）	≥71	71	5	5	
			采摘步道硬化平米数（平米）	≥4405	4405	5	5	
			围栏砖墙长度（米）	≥6170.8	6170.8	5	5	
	质量指标	资金合规率	100%	100%	15	15		
		项目验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	庭院经济发展项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5		
	成本指标	预算控制数	≤61.33万	61.33万	10	10		
	经济效益指标	户均年收入增收数（万元）	≥0.81	0.81	5	5		

		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98%	95%	5	3	没有百分之百达到群众满意
总分						100	98	

农村整村推进庭院经济发展项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩街组发【2023】年 23 号文件，子财发 2023 年[2023]年 104 号文件，《关于下达 2023 年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金 61.33 万元

2. 项目建设内容：在暖泉沟村，李家河村，美谷界村，董家焉村，发展新增湖羊 204 只，发展新增肉牛 102 头，发展大田蔬菜 73.25，饲草及灌溉设备购饲草及灌溉设备购 203 台，新建圈舍 71 座，采摘步道硬化 4405 平方米，围栏砖墙 6170.8 米。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	农村整村推进庭院经济发展项目	
主管部门	子洲县砖庙镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额：	61.33 万元

		其中：财政拨款	61.33 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合乡村振兴要求，依托庭院经济，提高农民生产技术和经济收入，改善农村生态环境，美化生活环境。			结合乡村振兴要求，依托庭院经济，提高农民生产技术和经济收入，改善农村生态环境，美化生活环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量（个）	≥4	4	
			发展新增湖羊数（只）	≥204	204	
			发展新增肉牛头数（头）	≥102	102	
			发展大田蔬菜亩数（亩）	≥73.25	73.25	
			饲草及灌溉设备购置数（台）	≥203	203	
			新建圈舍座数（座）	≥71	71	
			采摘步道硬化平米数（平米）	≥4405	4405	
			围栏砖墙长度（米）	≥6170.8	6170.8	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	庭院经济发展项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤61.33万	61.33万	
		经济效益指标	户均年收入增收数（万元）	≥0.81	0.81	
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度 收益群众满意度	98%	95%	没有百分之百达到群众满意	

1. 总体目标：结合乡村振兴要求，依托庭院经济，提高农民生产技术和经济收入，改善农村生态环境，美化生活环境。

2. 年度目标：结合乡村振兴要求，依托庭院经济，提高农民生产技术和经济收入，改善农村生态环境，美化生活环境。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。依据子巩街组发【2023】年 23 号文件，子财发 2023 年[2023] 年 104 号文件，《关于下达 2023 年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金 61.33 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 61.33 万元，实际支出 61.33 万，全部用于农村整村推进庭院经济发展项目支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.06.25	一般公共预算	庭院经济补助	48.74
2	2023.09.18	一般公共预算	庭院经济补助	12.59
合计				61.33

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县砖庙镇人民政府政庭院经济专项经费，绩效自评得 98 分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分 10 分，得 10 分。

产出指标得分分析：本性总分 80 分，分为数量指标（40）分，质量指标（20）分，时效指标（5），成本指标（10），此项有所得分均满分。

效益指标得分分析：本项总分 15 分，分为社会效益指标（10）分，可持续影响指标（5）分，此项有所得分均满分。

满意度指标得分分析：本项总分 5 分，没有百分之百达到群众满意受益群众满意度得 3 分。

（二）项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况

（四）项目管理情况。

严格按照子洲县砖庙政府的项目管理制度和财务制度。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

没有百分之百达到群众满意。

（二）改进措施

多宣传

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	王双琴	镇长	砖庙镇人民政府	王双琴
	姬文福	财政所所长	砖庙镇人民政府	姬文福
	马伟	七级职员	砖庙镇人民政府	马伟

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年3月14日