

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		马蹄沟污水处理厂建设工程						
主管部门及代码		1261083157351871M		实施单位	子洲县产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1091.12	1091.12	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	1091.12	1091.12	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成子洲县马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设工程建设任务			完成部分建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调节池(个)	1	完成	3	3	
			微曝氧化沟(个)	1	完成	3	3	
			中水池(个)	1	完成	3	3	
			粗格栅(个)	1	完成	3	3	
			消毒池(个)	1	完成	3	3	
			高效沉淀池(个)	1	采购完成	3	2	
			污泥浓缩池(个)	1	采购完成	3	2	
			污泥回流池(个)	1	完成	3	3	
			二沉池(个)	1	完成	3	3	
			生化池风机房(个)	1	完成	3	3	
			转盘滤池(个)	1	完成	3	3	
			污泥脱水间(个)	1	完成	3	3	
			加药间(个)	1	完成	3	3	
			值班室(个)	1	完成	3	3	
			电控室(个)	1	完成	3	3	
	围墙(米)	448	完成	3	3			
质量指标	工程质量	100%	100%	5	5			
时效指标	完成时间	12月底前	基本完成	5	4			
成本指标	全部投资(万元)	1091.12	1091.12	10	10			

	效益指标	经济效益指标	马蹄沟产业园区经济效益	持续增加	效果明显	6	6	
		社会效益指标	马蹄沟产业园区职能发挥	充分发挥	充分发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	